



ال  
الت  
المش



وزارة التعليم  
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

رقم الملف : F16122P  
وادي الدواسر - مكتب التعليم

وفقه الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد


تجدون برفقة اصل وصورة من المستخلص رقم ( ٢٩ ) واصل التقرير الدوري رقم ( ٢٥ )

لمشروع : مجمع التويمة التعليمي للبنات

قيمة الأعمال المنجزة ٩٤٠١٠٩٠٧٢ فقط مبلغ وقدره فقط تسعمائة وأربعون ألف ومائة وتسعة ريال وإثنان وسبعون هلله

١٤٤٢/٠١/٠١ هـ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم .

حيث تم الحصر بتاريخ



مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

د / أحمد بن النضران العمري

مدير إدارة شؤون المباني

م / فهد بن عايد الصارح

تاريخ وروده

رقم وارد إدارة العقود الانشائية

تاريخ صدوره

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقه الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم دفعة رقم

الضمان النهائي رقم : في / / ١٤٤٠ هـ بنك

ضمان السلفة رقم : في / / ١٤٤٠ هـ بنك

قيمة ضمان السلفة / ريال المبلغ المطلوب تخفيضه ريال الباقي

عنوان المقاول المذكور :- الخرج طريق الملك فهد

جنسيته : سعودي

ص. ب ( ١٥٤٠ ) الرمز البريدي ( ١١٩٤٢ ) سجل تجارى ( ١٠١١٠٠٨٢١٤ )

لاتخاذ اللازم نظاما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير ادارة العقود الانشائية

الاسم /

التوقيع /

|               |           |
|---------------|-----------|
| تاريخ الحصر   |           |
| لاعتقاد الصرف |           |
| رقم أمر الدفع |           |
| التاريخ       | 14 / / هـ |

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة : يحذر هذا من اصل وثلاث صور تبقي احدهما لدي ادارة التربية والتعليم بالمنطقة او ادارة المشاريع والصيانة والثانية لدي ادارة العقود الانشائية واصل وصورة للإدارة المالية بالوزارة وتعاد الصورة الثالثة من الادارة المالية بالوزارة الي مكتب الوكيل للمباني والتجهيزات المدرسية أولاً بأول بعد استكمال اجراءات الصرف .

وزارة التعليم  
وكالة الوزارة للمباني  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
خلاصة بيانية عن مشروع / إنشاء مجمع النويعة التعليمية للبنات — مقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات



وزارة التعليم  
Ministry of Education

| رقم المشروع : ٢٤/٠١/٠٠٠/٠٣٥٠/١٠/٠٣/٤ |                                                                                          | تاريخ التعاقد : ١٧/١٢/١٤٣٤ هـ                               |          | تاريخ التسليم الموقع : ١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ                        |                                                                                            | تاريخ التسليم : ١٤٣٤/٠٢/٠١ هـ                                                         |                                                                                              | نهاية العقد : ١٤٤٠/٠٢/٠١ هـ                                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملاحظات                              | المبني                                                                                   | المبلغ الصافي المستحق صرفه                                  | الحسميات | المبلغ المستحق الحالي قبل الحسم                             | القيمة المدفوعة المصروفة                                                                   | القيمة البنود المنفذة                                                                 | اجمالي قيمة العقد                                                                            | قيمة العقد                                                                                   | قيمة العقد                                                                                   |
|                                      | ٩٥٣١٤٢٤,٢٦                                                                               | ٩٤٠١٠٩,٧٢                                                   | —        | ٩٤٠١٠٩,٧٢                                                   | ١٦٤١١٨٤٢,٣٤                                                                                | ١٧٣٥١٩٥٢,٠٦                                                                           | ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢                                                                                  | ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢                                                                                  | ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢                                                                                  |
|                                      | فقط تسعة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وستة وعشرون هللة | فقط تسعمائة وأربعون ألف ومائة وتسعة ريال وإثنان وسبعون هللة |          | فقط تسعمائة وأربعون ألف ومائة وتسعة ريال وإثنان وسبعون هللة | فقط ستة عشر مليون وأربعمائة واحد عشر ألف وثمانمائة وإثنان وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة | فقط سبعة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وتسعمائة وإثنان وخمسون ريال وستة هلالات | ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ريال وإثنان وثلاثون هللة | ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ريال وإثنان وثلاثون هللة | ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ريال وإثنان وثلاثون هللة |

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عبد الله العلام



المهندس المشرف

م/ يوسف أحمد



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول: ١٤٣٥/٨/٦ هـ

مدة تنفيذ الصلية: ٣٦.٠٠٠ يوم

اجملي قيمة الصلية: ٢٦٨٨٣٣٧٦,٢٢ ريال

تاريخ الزيارة: ١٤٤٢/١/٠١ هـ

مشروع: مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول: شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٢٩) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صحة رقم (١)

| ملاحظات | مستحقات المقاول |              | الفترة | المنفذ بالطبيعة |                | كمية العقد | الوحدة          | بيان الأعمال                                         | رقم البند |
|---------|-----------------|--------------|--------|-----------------|----------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | ريال         |        | في حدود البند   | زيادة عن البند |            |                 |                                                      |           |
|         |                 |              |        |                 |                |            |                 |                                                      |           |
|         |                 |              |        |                 |                |            |                 |                                                      |           |
|         | ريال            | ١٤٧٢٥٠,٠٠    | ٢٥     | ٠,٠٠            | ٥٨٢,٠٠٠        | ١١٧٨٠,٠٠   | ٢م              | أعمال حفر أو قطع للتربة                              | ٢١١       |
|         | ٠,٠٠            | ٢٢٥٠٠٠,٠٠    | ٣٠     | ٠,٠٠            | ٧٥٠,٠٠٠        | ١٠٣٠٠,٠٠   | ٢م              | أعمال ردم التوسبات                                   | ٢١١       |
|         | ٠,٠٠            | ٣٩٦٩٠٠,٠٠    | ٤٥     | ٠,٠٠            | ٨٨٢,٠٠٠        | ٨٨٢,٠٠٠    | ٢م              | أعمال حفر الأساسات                                   | ١١٢       |
|         | ٠,٠٠            | ١٤٣١٠٠,٠٠    | ٢٧٠    | ٠,٠٠            | ٥٣٠,٠٠٠        | ٥٨٠,٠٠٠    | ٢م              | أعمال خرسانة عادية                                   | ٢١٢       |
|         | ١٩٨٠٠٠,٠٠       | ٣,٥٢٥٠,٠٠    | ١١٠٠   | ١٨٠,٠٠          | ٢٧٧٥,٠٠        | ٢٧٧٥,٠٠٠   | ٢م              | أعمال خرسانة مسلحة                                   | ٢١٢       |
|         | ٣٦٠٠٠,٠٠        | ٣,٢٦٥٠,٠٠    | ١٠     | ٣٦٠,٠٠          | ٣,٢٦٥,٠٠       | ٣,٢٦٥,٠٠٠  | ٢م              | طبقة عزالة للطبقة التحتية أسفلت                      | ٢١٢       |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠         | ٤٥٠    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ٢٠,٠٠٠     | ٢م              | مباني من الطوب الأسستى المصمت                        | ٢١٣       |
|         | ٠,٠٠            | ٦٦٠٠٠,٠٠     | ٥٥     | ٠,٠٠            | ١٢٠,٠٠٠        | ١٥٤,٠٠٠    | ٢م              | مباني من الطوب الأسستى المفرغ سمك ١٥ سم للاحوار      | ٢١٣       |
|         | ٠,٠٠            | ١٣٢٥٢٥,٠٠    | ٩٥     | ٠,٠٠            | ١٣٩٥,٠٠        | ٤٥٠,٠٠٠    | ٢م              | أعمال تغطية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون | ١٩١٣      |
|         | ٠,٠٠            | ٣,٠٠٠,٠٠     | ١,٠٠٠٠ | ٠,٠٠            | ٣,٠٠٠,٠٠       | ٤,٠٠٠      | عدد             | بوابة حديد بعرض ( ٤ متر ) ولترتفاع يتناسب مع السور   | ٢١٣       |
|         | ٢٢٤٠٠٠,٠٠       | ٤,٢٦٢,٢٥٠,٠٠ |        |                 |                |            | اجمالي الصفحة : |                                                      |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات: (مطابقة)

مطلوب المقاول

م / محمد أسامة


المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عليان

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمية  
وادي الدواسر



المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ

مدة تنفيذ الصلابة : ٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة الصلابة : ٢٢٨٨٣٣٦٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٢ )

| ملاحظات | مستحقات المقاول |           | اللمة | المنفذ بالطبيعة |                | كمية العقد | الوحدة          | بيان الأعمال                                         | رقم البند |
|---------|-----------------|-----------|-------|-----------------|----------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | ريال      |       | في حدود البند   | زيادة عن البند |            |                 |                                                      |           |
|         |                 |           |       |                 |                |            |                 |                                                      |           |
|         | ٠,٠٠            | ١٨٦٠,٠٠   | ٦٢,٠٠ | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ٤,٠٠       | عدد             | بوابة حديد بعرض ( ٢,٥ متر ) وبارتفاع يتناسب مع السور | ٨١٣       |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠      | ٢,٠٠  | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ٢٠٠,٠٠     | م.ط             | كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام     | ٣١٤       |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠      | ٤٥    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ١٤٥,٠٠     | م.ط             | طرق وفتحات خرسانية مشطوبة سابقة السب ( ملونة )       | ١٦١٤      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠      | ٥٥    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ١٩٠,٠٠     | م.م             | توزيع رخام طبيعي ٢,٥٥٤,٠٤٠ سم للدخل الرئيسي          | ١٦١٤      |
|         | ٠,٠٠            | ١٦٥٠,٠٠   | ٧٥    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ٨٠٠,٠٠     | م.م             | طوب وصف متر رابط ( إنتر لوك )                        | ١٤١٤      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠      | ٤٥    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ١٣٥,٠٠     | م.م             | لكه خرسانية عاديه بالداخل اللازم بسلك لا يقل عن ٤ سم | ١١٥       |
|         | ١٣٢٠,٠٠         | ٢٠٤٠,٠٠   | ٤٠    | ٣٢,٠٠           | ٥١,٠٠          | ٥١,٠٠      | م.م             | طبقة عزلة رطوبة لكافة مكونه من طبقتين                | ٢١٥       |
|         | ٥٠٠,٠٠          | ٩٩٠,٠٠    | ١٠    | ٥٠,٠٠           | ٩٩٠,٠٠         | ٩٩٠,٠٠     | م.م             | طبقة عزلة دهان وجهين يتوحد حسب المواصفات             | ٣٦٥       |
|         | ٠,٠٠            | ٣٠٠,٠٠    | ٢٥    | ٠,٠٠            | ١٢,٠٠          | ٤٢,٠٠      | م.م             | تبييض اسمنتى صالح لمرور المياه                       | ٤١٥       |
|         | ١٥٤,٠٠          | ١٤٨٥,٠٠   | ٥٥    | ٢٨,٠٠           | ٢٧,٠٠          | ٢٧,٠٠      | م.م             | تقويس مباني طوب اسمنتى مصمت مسك ( ١٠ سم )            | ٥١٥       |
|         | ٣٣٦,٠٠          | ٣٢٠,٨٥,٠٠ |       |                 |                |            | اجمالي الصفحه : |                                                      |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : ( مطابقة )

مفتوب المقول

م / محمد اسامة

المفتوب المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني  
م / فهد بن علي العبد  
م / فهد بن علي العبد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التويزة التعليمية للبنات  
وادي الدواسر





المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

صفحة رقم ( ٢ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجملى قيمة العملية : ٢١٨٨٣٣٦١,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠٧/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | الفترة | المنفذ بالطبيعة |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                     | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|--------|-----------------|---------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | زيادة عن البند  | في حدود البند |            |        |                                                                  |           |
|         | ريال            | ريال          |        |                 |               |            |        | الاعمال الاعتيادية لسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العلم و الأسوار |           |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٧٥٠    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٣,٠٠       | عدد    | توريد سلم التسييم بحوض و ارتفاع منسوب للخزان الأرضي              | ٦١٥       |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٩٠٠    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٦,٠٠       | عدد    | خطاه خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للخزان الأرضي             | ٦١٥ب      |
|         | ٠,٠٠            | ٢٢٠,٠٠٠,٠٠    | ٨٠     | ٠,٠٠            | ٢٧٥,٠٠٠,٠٠    | ٢٧٥,٠٠٠    | ٢م     | إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى مشروب التسييم                  | ٦١١       |
|         | ٠,٠٠            | ٣٦٠,٠٠٠,٠٠    | ٦٠     | ٠,٠٠            | ٦٠٠,٠٠٠       | ٧١٠,٠٠٠    | م.ط    | إزالة المنشآت القديمة بالموقع "لمسار"                            | ٦١١ج      |
|         | ٩٠٠,٠٠٠         | ٣٠٠,٠٠٠       | ٣٠٠٠   | ٣,٠٠            | ١,٠٠          | ١,٠٠       | عدد    | إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان أرضي)                        | ٦١١ج      |
|         | ٣٠٠,٠٠٠         | ٣٠٠,٠٠٠       | ٣٠٠٠   | ١,٠٠            | ١,٠٠          | ١,٠٠       | عدد    | إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خندق صرف)                         | ٦١١د      |
|         | ٢٠٠,٠٠٠         | ٢٠٠,٠٠٠       | ٢٠٠٠   | ١,٠٠            | ١,٠٠          | ١,٠٠       | عدد    | إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان تحلل)                        | ٦١١هـ     |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ١٠٠    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٣٦,٠٠      | م.ط    | درج خر مسله مخدوم لزوم غرف الكهرباء                              | ٥١٤       |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ١٠٠٠   | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٢٤,٠٠      | عدد    | جسكات لطلاب خارجية حسب المخططات                                  | ١٨١٤      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٣٠٠    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٢٠٨,٠٠٠    | ٢م     | توريد تركيب مغطيات تغطيه من هيكل معدني وخيليم pvc                | ١٠١٣      |
|         | ١٤٠,٠٠٠,٠٠      | ٢٦٤,٠٠٠,٠٠    |        |                 |               |            |        | اجمالي الصفحه :                                                  |           |

(١) مدى مطابقة الاعمال للبروط والمواصفات : (مطابقة)

مستحقات المقاول

المهندس المشرف


م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

شركة بنفاء الجبوسرة للمتاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمية  
وادي الدواسر

محدد اسماء



# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعمة التعليمي للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٤ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم  
اجملي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | القيمة | المنفذ بالطبيعية |                | الوحدة   | بيان الأعمال                                                  | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|--------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | في حدود البند    | زيادة عن البند |          |                                                               |           |
|         | ريال            | ريال          |        |                  |                |          |                                                               |           |
|         | ٠,٠٠            | ٢٥٢٠,٠٠       | ١٨٠    | ٠,٠٠             | ١٤٠٠           | متر مكعب | مواسير up.v.c (قطر خارجي ٢٠٠ مم) عمق ٣                        | ١١١٧      |
|         | ٠,٠٠            | ٢٥٥٦٠,٠٠      | ١٢٠    | ٠,٠٠             | ٢١٢٠,٠٠        | متر مكعب | مواسير up.v.c (قطر خارجي ١٦٠ مم) عمق ٣                        | ٢١١٧      |
|         | ٠,٠٠            | ٣٥٠٠,٠٠       | ١٠٠    | ٠,٠٠             | ٣٥٠٠           | متر مكعب | مواسير up.v.c (قطر خارجي ١٤٠ مم) عمق ٣                        | ٤١١٧      |
|         | ٠,٠٠            | ٤٤٠٠,٠٠       | ٨٠     | ٠,٠٠             | ٥٥٠٠           | متر مكعب | مواسير up.v.c (قطر خارجي ١١٠ مم) عمق ٣                        | ١٠١١٧     |
|         | ٠,٠٠            | ٧٥٠٠,٠٠       | ١٥٠٠   | ٠,٠٠             | ٥٠٠٠           | عدد      | غرفة تفتيش معزولة ٠,٦٠ x ٠,٦٠ متر بمبنى لادنية ٠,٧٥ مع الفضاء | ١١١٨      |
|         | ٠,٠٠            | ٩٠٠٠,٠٠       | ١٨٠٠   | ٠,٠٠             | ٥٠٠٠           | عدد      | غرفة تفتيش معزولة ٠,٦٠ x ٠,٦٠ متر بمبنى لادنية ١,٠٠ مع الفضاء | ١٣١١٨     |
|         | ٠,٠٠            | ٢٠٠٠,٠٠       | ٢٠٠٠   | ٠,٠٠             | ١٠٠٠           | عدد      | غرفة تفتيش معزولة ٠,٦٠ x ٠,٦٠ متر بمبنى لادنية ١,٥٠ مع الفضاء | ١١١٩      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٣٠٠٠٠  | ٠,٠٠             | ٠,٠٠           | عدد      | خزان تحليل ٢ x ٤ متر                                          | ٢١١٩      |
|         | ٠,٠٠            | ٥٤٤٨٠,٠٠      |        |                  |                |          |                                                               |           |

اجمالي الصفحة :

(١) مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات (مطابقة)

مندوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندسين المشرف

م / يوسف أحمدة

مدير إدارة شئون التعليم  
م / فهد بن عبد السميع



شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعمة التعليمي  
إدارة شئون المباني



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

وزارة التعليم  
محافظة وادي الدواسر

مشروع : مجمع التويعمة التعليمى للمباني  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٥ )


تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم  
اجملى قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال  
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | الفترة | المنفذ بالطبيعية |               | كمية العقد | الوحدة       | بيان الأعمال                                                                        | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | زيادة عن البند   | في حدود البند |            |              |                                                                                     |           |
|         | ريال            | ريال          |        |                  |               |            |              |                                                                                     |           |
|         | ٧٥٠٠.٠٠         | ٨٥٢٠.٠٠       | ٣٠     | ٢٥٠.٠٠           | ٢٨٤٠.٠٠       | ٢٨٤٠.٠٠    | ٢م           | خرسنة عادية سمك ١٠ سم                                                               | ١١١٧      |
|         | ٠.٠٠            | ١٣٥٠.٠٠       | ٤٥     | ٠.٠٠             | ٣٠٠.٠٠        | ٣٠٠.٠٠     | ٢م           | خرسنة عادية سمك ١٥ سم لسفل الأرضيات                                                 | ٣١١٧      |
|         | ٠.٠٠            | ١٥٤٧١.٠٠      | ٤٥٠    | ٠.٠٠             | ٢٤٣٨          | ٣٦٠.٠٠     | ٢م           | خرسنة عادية خفيفة لملئ فراغ السقوط                                                  | ٤١١٧      |
|         | ١٦٢٥٠.٠٠        | ١٨٤٦٠.٠٠      | ٦٥     | ٢٥٠.٠٠           | ٢٨٤٠.٠٠       | ٢٨٤٠.٠٠    | ٢م           | خرسنة مسجلة لسفل الأرضيات سمك ١٥ سم مسجلة تسليح خفيف (٥م أو ٨م أو ١٠م) في الإكشافين | ١٠١١٧     |
|         | ٢٨٢٠٠٠.٠٠       | ١٢٩٦٠٠٠.٠٠    | ١٢٠٠   | ٢٣٥٠.٠٠          | ١٠٨٠.٠٠       | ١٠٨٠.٠٠    | ٣م           | خرسنة مسجلة للهيكل العام حسب المواصفات                                              | ١١١٨      |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٣٥٠    | ٠.٠٠             | ٠.٠٠          | ٨٧٢٠.٠٠    | ٢م           | خرسنة مسجلة للاستيف التفرعة هوردي (٢م سم)                                           | ٣١١٨      |
|         | ٠.٠٠            | ١٥٨٤٠٠.٠٠     | ٥٥     | ٠.٠٠             | ٢٨٨٠.٠٠       | ٤١٠٠.٠٠    | ٢م           | مباني سمك ١٠ سم                                                                     | ١١١٩      |
|         | ٠.٠٠            | ١٣٨٠٠٠.٠٠     | ٦٠     | ٠.٠٠             | ٢٣٠٠.٠٠       | ٣٦٤٠.٠٠    | ٢م           | مباني سمك ١٥ سم                                                                     | ٢١١٩      |
|         | ٠.٠٠            | ٢٨١٥٠٠.٠٠     | ٧٠     | ٠.٠٠             | ٥٤٥٠.٠٠       | ٦٥٦٠.٠٠    | ٢م           | مباني سمك ٢٠ سم غير منزول                                                           | ٣١١٩      |
|         | ٢٩٧٥٠.٠٠        | ٤٠٨٠٠.٠٠      | ٨٥     | ٣٥٠.٠٠           | ٤٨٠.٠٠        | ٤٨٠.٠٠     | ٢م           | مباني بلاك اسنتي سمك (٢٠ سم) ينزل حراري                                             | ١/٥/١٩    |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٦٣     | ٠.٠٠             | ٠.٠٠          | ١٢٠.٠٠     | ٢م           | بلاط موزايكو كسر رخام ( ٣٥٣.٥٣٠ سم )                                                | ١١٢٠      |
|         | ٣٣٥٥٠.٠٠        | ٢٣١٣٤٧١.٠٠    |        |                  |               |            | اجملى الصفحة |                                                                                     |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)  
مندوب المقاول

المهندس المشرف  
م / يوسف احمد

مقرر اللجنة شئون المباني



شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التويعمة التعليمي  
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٦)

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |            | الفترة | المنفذ بالطبيعة |                | كمية العقد | الوحدة         | بيان الأعمال                                                                | رقم البند |
|---------|-----------------|------------|--------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | ريال       |        | في حدود البند   | زيادة عن البند |            |                |                                                                             |           |
|         |                 |            |        |                 |                |            |                | الإصل الاغذية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع                             |           |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠       | ٥٥     | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ٤٠,٠٠      | م <sup>٢</sup> | تربيع بلاط اسفلتي لمحدود المساقين                                           | ١٤/٢٠     |
|         | ٠,٠٠            | ٣٧٥٠٠,٠٠   | ٧٥     | ٠,٠٠            | ٥٠٠,٠٠         | ٥٦٠,٠٠     | م <sup>٢</sup> | أعمال بلاط سير اميك للارضيات (٨٢٥٥٢٥٠ سم)                                   | ١٤/٢٠     |
|         | ٠,٠٠            | ٢٢٥٠٠,٠٠   | ٧٥     | ٠,٠٠            | ٢٠٠,٠٠         | ٣٠٠,٠٠     | م <sup>٢</sup> | أعمال بلاط فخار سير اميك للارضيات معاقم للأحضان (٨٢٥٥٢٥٠ سم) لأرضيات المعطل | ٥/٢٠      |
|         | ٠,٠٠            | ٦٠٨٠٠,٠٠   | ٩٥     | ٠,٠٠            | ٦٤٠,٠٠         | ٧٠٤٠,٠٠    | م <sup>٢</sup> | أعمال بلاط بورتسلان للارضيات (١,٢٤٠,٠٠٠ سم) شبه معقول معاقم للارضيات        | ٥/٢٠      |
|         | ٠,٠٠            | ١٥٤٠٨٠,٠٠  | ١٨٠    | ٠,٠٠            | ٨٥٦,٠٠         | ٨٥٦,٠٠     | م <sup>٢</sup> | كمرة للسلام الداخلية للقفلة و القفلة خزان حرنيت                             | ١٢/٢٠     |
|         | ٠,٠٠            | ٣٩٦٠٠,٠٠   | ١٨٠    | ٠,٠٠            | ٢٢٠,٠٠         | ٢٦٠,٠٠     | م <sup>٢</sup> | تربيع لمصطفات السلام و أرضيات الداخل من الرخام الجرانيت (٢٤٠,٠٠٠ سم)        | ٨/٢٠      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠       | ٣١٥    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ٢٤,٠٠      | م <sup>٢</sup> | كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي مسك                          | ٩/٢٠      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠       | ٢٧٠    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ١٤٠,٠٠     | م <sup>٢</sup> | كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي                              | ١١/٢٠     |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠       | ٢٧٠    | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ٤٤,٠٠      | م <sup>٢</sup> | كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي مسك                          | ٢١/٢١     |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠       | ٢٥     | ٠,٠٠            | ٠,٠٠           | ٨٧٢,٠٠     | م <sup>٢</sup> | بياض تخدم لخدمة لأشرف الهودي                                                | ١٢/٢٠     |
|         | ٤٨٧٥٠,٠٠        | ٢٩٧٨٠,٠٠   | ٢٥     | ٠,٠٠            | ١٩٥٠,٠٠        | ١٣٧٨٠,٠٠   | م <sup>٢</sup> | بياض تخدم (لينة) للحوادث الداخلية وحادث الطرقات والقضاء الداخلي             | ١٢/٢١     |
|         | ٤٨٧٥٠,٠٠        | ١١٥٩٤٨٠,٠٠ |        |                 |                |            |                | اجمالي الصفحه :                                                             |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للدرجات والمواد (٢) مطابقة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التويعمة التعليمي  
وادي الدواسر

المهندسين المشرفين  
م / يوسف أحمد

موافقة  
م / محمد بن عبد الله  
م / محمد بن عبد الله



وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم ( ٧ )

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

**المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات**

مستخلص جاری رقم ( ۲۹ ) عن شهر محرم لعام ۱۴۴۲ هـ

تاریخ تسلیم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٧٤٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠

اجمالي قيمة العملية: ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٧/٠١/٠١

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة )

مندوب المقاول

2007-08-01

المهندس المشرف

2

[illegible]

1000

2/14

[illegible]

...! (مكتبة)

2014-2015

*Journal of Management Education*

# الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٨)

مشروع : مجمع التوحيمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات


مستخلص جاري رقم (٢٩) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٨ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٤.٠٩.٠ + ٣٦.٠٩.٠٠ يوم  
اجملي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | الفترة | المنفذ بالطبيعية |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                                               | رقم البند  |
|---------|-----------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | زيادة عن البند   | في حدود البند |            |        |                                                                                            |            |
|         | ريال            | ريال          |        |                  |               |            |        |                                                                                            |            |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٢٢     | ٠,٠٠             | ٠,٠٠          | ٢٦٠,٠٠٠    | ٢م     | دعابات بلاستيكية أربع لماسح للحواسيب الداخلية ناعمة الملمس                                 | ٢ / ٢٢     |
|         | ٠,٠٠            | ١٧٦,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٢     | ٠,٠٠             | ٨٠٠,٠٠٠       | ١٣٥٩,٠٠٠   | ٢م     | دعابات بلاستيكية أربعة أمريكية للحواسيب الداخلية واسقف الطرقات خشبة الملمس                 | ٤ / ٢٢     |
|         | ٠,٠٠            | ٣٢٠,٠٠٠       | ٢٢     | ٠,٠٠             | ١٥٠,٠٠٠       | ٩١٤,٠٠٠    | ٢م     | دعابات بلاستيكية أربعة أمريكية للأسقف والطرقات ناعمة الملمس                                | ٤ / ٢٢     |
|         | ٠,٠٠            | ٩٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٥٠٠    | ٠,٠٠             | ١٨٠,٠٠٠       | ٣١٢,٠٠٠    | ٢م     | شبابيك الوملوم شفط مكشورة حسب القيد والابعاد الموضحة بالخططات                              | ١ / ٢ / ٢٦ |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٢٢٠٠   | ٠,٠٠             | ٠,٠٠          | ١٢٠,٠٠٠    | ٢م     | إضاءة مسارية                                                                               | ٤ / ٢ / ٢٦ |
|         | ٠,٠٠            | ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠   | ٦٥٠    | ٠,٠٠             | ٤٢٠,٠٠٠       | ٦٤٠,٠٠٠    | ٢م     | شبابيك الوملوم زجاج مزوج مثاق (١٦٠-١٦٠سم) تركيب بالصلصال والبراغي الدراسية والوقوف الأدوية | ٢ / ٢٦     |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٥٠٠    | ٠,٠٠             | ٠,٠٠          | ١٢,٠٠٠     | ٢م     | أبواب الوملوم حسب النموذج والابعاد الموضحة في الخططات                                      | ١ / ٢٦     |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٤٥٠    | ٠,٠٠             | ٠,٠٠          | ٢٤,٠٠٠     | ٢م     | نوافذ من شرنج الحديد المجلش أو الوملوم كمبرات                                              | ٦ / ٢٦     |
|         | ٠,٠٠            | ٣٦٦,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٠٠    | ٠,٠٠             | ١٢٢,٠٠٠       | ١٩٢,٠٠٠    | ٢م     | توريد وتركيب مصبغات حديدية                                                                 | ١ / ٢٧     |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٣٦٠    | ٠,٠٠             | ٠,٠٠          | ١٦,٠٠٠     | م.ط    | سلم حجري لخزن المياه                                                                       | ٢ / ٢٧     |
|         | ٠,٠٠            | ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٠٠٠   | ٠,٠٠             | ٣٥٠,٠٠٠       | ٦٩٩,٠٠٠    | ٢م     | أبواب معدنية جوفاء حسب القيد والابعاد الموضحة بالخططات                                     | ٦ / ٢٧     |
|         | ٠,٠٠            | ٩٢٨٩٠,٠٠٠     |        |                  |               |            |        | اجمالي الصفحة :                                                                            |            |

(١) مدى مطابقة الأعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف



مدير مكتب فنياء الجيزيمسيرة للمقاولات  
مدير مشروع مجمع التوحيمة التعليمية للبنات  
وادي الدواسر



1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

إدارة شؤون المباني،  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مستخلص جاری رقم ( ۲۹ ) عن شهر محرم لعام ۱۴۴۲ھ

| ملاحظات | مستحقات الموقوف |           | الفئة | المنفذ بالطبيعة |         | كمية العقد | الوحدة | بيان الأصل                                                    | رقم البند |
|---------|-----------------|-----------|-------|-----------------|---------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|         | في حدود البند   |           |       | زيادة عن البند  |         |            |        |                                                               |           |
|         | زيادة عن البند  | ريال      |       |                 |         |            |        |                                                               |           |
|         | ريال            | ريال      |       |                 |         |            |        |                                                               |           |
|         | ٠,٠٠٠           | ٢٨٣٥٠,٠٠٠ | ٦٣٠   | ٠,٠٠٠           | ٤٥٠,٠٠٠ | ٨٤٠,٠٠٠    | ٢م     | باب حديد و تجليد صاج حسب تفاصيل شركة الكهرباء                 | ٨/٢٧      |
|         | ٠,٠٠٠           | ٨٦٤٠,٠٠٠  | ٤٥٠   | ٠,٠٠٠           | ١٩٢٠    | ٤٠٠,٠٠٠    | ٢م     | شباك حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء                            | ٩/٢٧      |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ٥٠    | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠   | ٢٠٠,٠٠٠    | م ط    | زاوية حديد مقاس ٥٥٥.٥٥٠ سم                                    | ١١/٢٧     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ٣٦٠   | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠   | ٦٠٠,٠٠٠    | ٢م     | صاج بلاط و لطاء مجارى الكيلاات                                | ١٢/٢٧     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ٢٠٠   | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠   | ١٤٠,٠٠٠    | م ط    | حاجز مواسير حديد مجلفن                                        | ٣٤/٢٧     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ١٧٠٠  | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠   | ٤٠٠,٠٠٠    | عدد    | ثوريد وتركيب صارى علم بالسلم الاخير                           | ١١/٢٨     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ١٨٠٠  | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠   | ٤٠٠,٠٠٠    | عدد    | ثوريد وتركيب صارى علم بساعة تجمع الطلاب                       | ١١/٢٨     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ١٥٠٠  | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠   | ٧٢٠,٠٠٠    | عدد    | ثوريد وتركيب سبورات حائطية                                    | ٢/٢٨      |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ١٣٥   | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠   | ٣٠٠,٠٠٠    | ٢م     | لوحات اعلائية من الواح الفلين الطبيعي                         | ٧/٢٨      |
|         | ٠,٠٠٠           | ١٦٢٤٠,٠٠٠ | ١٤٥   | ٠,٠٠٠           | ١١٢,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠    | ٢م     | ثوريد وتركيب اسقف مستطلة من بلاطات معدنية مخزومة حسب المخططات | ١٤/٢٨     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ١٠٠   | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠   | ١٤٠,٠٠٠    | عدد    | لوحات ارشديه                                                  | ٢١/٢٨     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٥٣٢٢,٠٠٠  |       |                 |         |            |        | اجمالي الصفحه :                                               |           |

١) مدى مطابقة الاعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : ( مطابقة

منذ، ب العقل، ا

المهندسين المشرفين

م/ يوسف احمد

مشروع مجتمع النويعة للتعليمي  
وادي السد واس

25/11/2023

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

وزارة التعليم  
محافظة وادي الدواسر

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للنبات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ١٠ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ الصلية : ٢٤٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجملي قيمة الصلية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠٩ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |      |      | الفترة | المنفذ بالطبيعة |  | كمية العقد | الوحده | بيان الأعمال                                                                                          | رقم البند |
|---------|-----------------|------|------|--------|-----------------|--|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | في حدود البند   |      |      |        | في حدود البند   |  |            |        |                                                                                                       |           |
|         | زيادة عن البند  | ريال | ريال |        |                 |  |            |        |                                                                                                       |           |
|         | ريال            |      |      |        |                 |  |            |        |                                                                                                       |           |
|         |                 |      |      |        |                 |  |            |        | الاعمال الاعتيادية لفتح سطح الارض لجميع وحدات المشروع                                                 |           |
|         |                 |      |      |        |                 |  |            |        | لوحات اسم المدرسه                                                                                     | ٢١ / ٢٨   |
|         |                 |      |      |        |                 |  |            |        | كرسيه من النج لس المطلي بالكروم بدرجة مياه المعاقين                                                   | ٥٧ / ٢٨   |
|         |                 |      |      |        |                 |  |            |        | درزين من الأسطبل سطل مع القلم من , والزجاج لزوم السلام ومنحدر المعاقين ولر قاعات مختلفة وحسب المخططات | ٥٨ / ٢٨   |
|         |                 |      |      |        |                 |  |            |        | توريد وتركيب قواطع داخلية للحصول من مدة التبوليك طبق المخططات                                         | ٦٥ / ٢٨   |
|         |                 |      |      |        |                 |  |            |        | توريد غرفة غاز من الشيك بلمك (٢.٥٤٣٣٣)                                                                | ٦٨ / ٢٨   |
|         |                 |      |      |        |                 |  |            |        | اجمالي الصفحه :                                                                                       |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للترتيب والمواصفات ( : مطابقة )

مطلوب المقاول


م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد العزيز



مشروع مجمع التويعمة للمتاوات  
وادي الدواسر



المجلس الأعلى للتعليم  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ١١ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجملي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات                              | مستحقات المقاول |             | القلة | المنفذ بالطبيعية |               | كمية العقد | الوحدة          | بيان الأصيل                                           | رقم البند  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                      | في حدود البند   |             |       | زيادة عن البند   | في حدود البند |            |                 |                                                       |            |
|                                      | ريال            | ريال        |       |                  |               |            |                 |                                                       |            |
|                                      |                 |             |       |                  |               |            |                 |                                                       |            |
| الأصول المسجلة فوق سطح الأرض الشاروع |                 |             |       |                  |               |            |                 |                                                       |            |
|                                      | ٠,٠٠            | ٤٦٠,٠٠٠,٠٠  | ٩٢٠   | ٠,٠٠٠            | ٥٠,٠٠٠        | ٨٠,٠٠٠     | عدد             | مرحاض شرقي كامل حمل عليه تسيديت الصرف والتغذية        | ١ / ١ / ٢  |
|                                      | ٠,٠٠            | ١٣٨٠,٠٠٠,٠٠ | ١٣٨٠  | ٠,٠٠٠            | ١٠,٠٠٠        | ٢٠,٠٠٠     | عدد             | مرحاض الغربي (كيباشين) حمل عليه تسيديت الصرف والتغذية | ٢ / ١ / ٢  |
|                                      | ٠,٠٠            | ٨٣٣٩٠,٠٠٠   | ١٣٤٥  | ٠,٠٠٠            | ٦٢,٠٠٠        | ١٢٤,٠٠٠    | عدد             | حوض غسل أيدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب         | ٧ / ١ / ٢  |
|                                      | ٠,٠٠            | ٤١٤٠٠٠,٠٠٠  | ٤١٤٠  | ٠,٠٠٠            | ١٠,٠٠٠        | ٢٠,٠٠٠     | عدد             | حوض غسل لرايتي من الصليب                              | ١٢ / ١ / ٢ |
|                                      | ٠,٠٠            | ٠,٠٠٠       | ١٢٤   | ٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠         | ٩٦,٠٠٠     | ٢م              | مرآة بطور بلجيكي درجة لوني تركب فوق المغسل            | ١٤ / ١ / ٢ |
|                                      | ٠,٠٠            | ٠,٠٠٠       | ٧٢    | ٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠         | ١٠٠,٠٠٠    | عدد             | حماة ملاين مزودة من الفحص                             | ١٦ / ١ / ٢ |
|                                      | ٠,٠٠            | ٠,٠٠٠       | ١٣٥   | ٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠         | ١٢,٠٠٠     | عدد             | حماة ملاين من الكروم بدورة المياه باللازرة            | ١٧ / ١ / ٢ |
|                                      | ١٨٧٣٨,٠٠        | ١٥٠,٠٠٠     | ٧٥    | ٢٤٩,٨٤           | ٢٠,٠٠٠        | ٢٠,٠٠٠     | م ط             | مولاسير "upvc" قطر خارجي (٧٥سم) فتحة (٥)              | ١ / ٧ / ٢  |
|                                      | ١٧٥٠,٠٠         | ١٤٠,٠٠٠     | ٣٥    | ٥٠,٠٠٠           | ٤٠,٠٠٠        | ٤٠,٠٠٠     | م ط             | مولاسير "upvc" قطر خارجي (٧/٤ بوصة) جدول (٨٠)         | ١ / ٧ / ٢  |
|                                      | ٠,٠٠            | ٣٥٦١,٦٠     | ٤٢    | ٠,٠٠٠            | ٨٤,٨٠         | ١٠٠,٠٠٠    | م ط             | مولاسير "upvc" قطر خارجي (بوصة) جدول (٨٠)             | ١ / ٧ / ٢  |
|                                      | ١٤٧٦٠,٠٠٠       | ١٠٨٠,٠٠٠    | ٦٠    | ٢٤٦,٠٠٠          | ١٨٠,٠٠٠       | ١٨٠,٠٠٠    | م ط             | مولاسير "upvc" قطر خارجي (١,٢٥ بوصة) جدول (٨٠)        | ١ / ٧ / ٢  |
|                                      | ٣٥٢٤٨,٠٠        | ٢٠١٨٥١,٦٠   |       |                  |               |            | اجمالي الصفحة : |                                                       |            |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)  
متلوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني



شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويصة التعليمية  
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ الصلية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجملي قيمة الصلية : ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للنبات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ١٢ )

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | الفترة | المنفذ بالطبيعة |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                       | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|--------|-----------------|---------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | زيادة عن البند  | في حدود البند |            |        |                                                                    |           |
|         | ريال            | ريال          |        |                 |               |            |        |                                                                    |           |
|         | ٨٦١٠.٠٠         | ٧٠٠٠.٠٠       | ٧٠     | ١٢٣             | ١٠٠           | ١٠٠        | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (٥٠ بوصة) جدول (٨٠) ١/٦/٢                  |           |
|         | ٠.٠٠            | ٣٣٦٠.٠٠       | ٤٢     | ٠               | ٨٠            | ١٢٠        | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (٣٢ بوصة) قنطرة (٥) ١/٦/٢                  |           |
|         | ٠.٠٠            | ٤٦٥٠.٠٠       | ٣١     | ٠               | ١٥            | ٢٠         | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (٢٥ بوصة) قنطرة (٥) ١/٦/٢                  |           |
|         | ٠.٠٠            | ١٧١٠.٠٠       | ٥٧     | ٠               | ٣٠            | ٢٠٠        | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (٢٥ بوصة) جدول (٨٠) مع طرل وطرل وطرل ١/٦/٢ |           |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٨٧     | ٠               | ٠             | ١٠٠        | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (١٠ بوصة) جدول (٨٠) مع طرل وطرل وطرل ١/٦/٢ |           |
|         | ٠.٠٠            | ٤٤٦٥٠.٠٠      | ٩٥     | ٠               | ٤٧            | ٣٠٠        | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (١٢ بوصة) جدول (٨٠) مع طرل وطرل وطرل ١/٦/٢ |           |
|         | ٠.٠٠            | ٤٧٣٨.٠٠       | ١٠٣    | ٠               | ٤٦            | ٢٤٠        | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (١٠ بوصة) جدول (٨٠) مع طرل وطرل وطرل ١/٦/٢ |           |
|         | ٠.٠٠            | ٢٦٤٥٠.٠٠      | ١١٥    | ٠               | ٢٣            | ٤٠         | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (١٠ بوصة) جدول (٨٠) مع طرل وطرل وطرل ١/٦/٢ |           |
|         | ٠.٠٠            | ٦٤٥٠.٠٠       | ١٥٠    | ٠               | ٤٣            | ٦٠         | م ط    | مواسير "upvc" قطر خارجي (١٠ بوصة) جدول (٨٠) مع طرل وطرل وطرل ١/٦/٢ |           |
|         | ٨٦١٠.٠٠         | ٣٠٨٣٣.٠٠      |        |                 |               |            |        | اجمالي الصفحه :                                                    |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للبيانات والمواصفات : مطابقة

مطلوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون التفتيش

م / فهد بن عابد المدري



شركة ببناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمي  
وادي الدواسر



# المجلس البلدي لمدينة الشارقة

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ يوم

اجملي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ١٣ )

| ملاحظات                              | مستحقات المقاول |           | الفترة | المنفذ بالطبيعة |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                 | رقم البند |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|---------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|                                      | في حدود البند   |           |        | زيادة عن البند  | في حدود البند |            |        |                                                              |           |
|                                      | ريال            | ريال      |        |                 |               |            |        |                                                              |           |
|                                      |                 |           |        |                 |               |            |        |                                                              |           |
| الأعمال الصحية فوق سطح الأرض للمشروع |                 |           |        |                 |               |            |        |                                                              |           |
|                                      | ٠,٠٠            | ١٧٣٨٨,٠٠٠ | ١٢٨    | ٠               | ١٢٦           | ٣٦٠        | م ط    | مواصفات "h.p.v.c" قطر خارجي (٢٠ بوصة) جدول (٨٠) مثبته الحريق | ٧/٧/٢     |
|                                      | ٠,٠٠            | ٣٦٤٠,٠٠٠  | ١٠٤    | ٠               | ٣٥            | ١٠٠        | م ط    | مواصفات حديد سلك قطر (١ بوصة) جدول (٨٠) بقرم الحريق الراسية  | ٥ / ٢ / ٢ |
|                                      | ٠,٠٠            | ٦٩٢٠,٠٠٠  | ١٧٣    | ٠               | ٤٠            | ٨٠         | م ط    | مواصفات حديد مجلفن قطر (٥ بوصة) جدول (٨٠)                    | ٥ / ٢ / ٢ |
|                                      | ٠,٠٠            | ١٠٣٦,٠٠٠  | ٢٥٩    | ٠               | ٤             | ٤          | عدد    | محبس سلكية برونز قطر (١,٠٠ بوصة)                             | ٦/٧/٢     |
|                                      | ٠,٠٠            | ٥٨٨,٠٠٠   | ١٩٦    | ٠               | ٣             | ٤          | عدد    | محبس سلكية برونز قطر (١,٠٠ بوصة) لفرقة الحارس                | ٦/٧/٢     |
|                                      | ٠,٠٠            | ٧٨٤,٠٠٠   | ١٩٦    | ٠               | ٤             | ٤          | عدد    | محبس سلكية برونز قطر (٠,٧٥ بوصة) للمصنف                      | ٧/٧/٢     |
|                                      | ٠,٠٠            | ٠,٠٠٠     | ٨١     | ٠               | ٠             | ٢٠         | م ط    | مواصفات "p.v.c" مم ٧٥ قطر خارجي) فئة ٣                       | ٤/٣/٢     |
|                                      | ٠,٠٠            | ٨٢٥٠,٠٠٠  | ٥٥     | ٠               | ١٥٠           | ٢٢٠        | م ط    | مواصفات صرف وتهوية "p.v.c" قطر خارجي "أ" بوصة                | ٤/٣/٢     |
|                                      | ٠,٠٠            | ١٩٢٥٠,٠٠٠ | ٧٠     | ٠               | ٢٧٥           | ٣٨٠        | م ط    | مواصفات صرف وتهوية "p.v.c" قطر خارجي "ب" بوصة                | ٤/٣/٢     |
|                                      | ٠,٠٠            | ٠,٠٠٠     | ١١٠    | ٠               | ٠             | ١٢٠        | م ط    | مواصفات صرف وتهوية "p.v.c" قطر خارجي "بوصة ٦"                | ٤/٣/٢     |
|                                      | ٠,٠٠            | ٣٦٢٠,٠٠٠  | ٣٦٢    | ٠               | ١٠٠           | ١١٦        | عدد    | سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تشبيك وقطر مخرجه              | ٦/٣/٢     |
|                                      | ٠,٠٠            | ٩٤٠٥٦,٠٠٠ |        |                 |               |            |        | اجمالي الصفحة :                                              |           |


(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات (ب) مطابقة

مطلوب المقاول

م / محمد أسامة

المعتمد المشرف

م / يوسف أحمد



مشروع مجمع التويزة التعليمية للبنات  
مواصفات البناء الجزيئية للمقاولات  
وادي الدواسر

# المشروع

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
وزارة التعليم

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ١٤ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجملى قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               |       | الفترة | المنفذ بالطبيعة |               |      | كمية العقد                                                  | الوحدة | بيان الأعمال | رقم البند |      |
|---------|-----------------|---------------|-------|--------|-----------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |       |        | زيادة عن البند  | في حدود البند |      |                                                             |        |              |           |      |
|         |                 | ريال          | ريال  |        |                 |               | ريال |                                                             |        |              |           | ريال |
|         |                 |               |       |        |                 |               |      |                                                             |        |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ١٠٨٦,٠٠       | ٣٦٢   | ٠      | ٣               | ٤             | عدد  | سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك قطر مخرجة طبق المخططات | ٦/٣/٢  |              |           |      |
|         | ١٢٤٠,٠٠         | ٩٩٢٠,٠٠       | ٣٦٠   | ٤      | ٣٢              | ٣٢            | عدد  | جرجري أو قمع زهر قطر طبقا للمخططات                          | ٩/٣/٢  |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٣٧٦,٠٠        | ٩٤    | ٠      | ٤               | ١٦            | عدد  | هوائية لمسورة قطر (٣ بوصة)                                  | ١٠/٣/٢ |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٨٨٠,٠٠        | ١١٠   | ٠      | ٨               | ١٢            | عدد  | هوائية لمسورة قطر (٤ بوصة)                                  | ١٠/٣/٢ |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ١٣٨   | ٠      | ٠               | ٨             | عدد  | هوائية لمسورة قطر (٦ بوصة)                                  | ١٠/٣/٢ |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٧٤٥٦,٠٠       | ٤٦٦   | ٠      | ١٦              | ٢٨            | عدد  | جالتواب من التفلز المزجج مقاس (١٥ × ١٠سم)                   | ١٢/٣/٢ |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٣٦٢٢  | ٠      | ٠               | ٤             | عدد  | حائفة حريق خارجية قطر ٢,٥ بوصة                              | ٢/٨/٢  |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٢٢٧٧  | ٠      | ٠               | ١٦            | عدد  | حائفة حريق داخلية (١ بوصة) بالطبقات الداخلية                | ٣/٨/٢  |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٧٧٦   | ٠      | ٠               | ٣٦            | عدد  | سخان كهربائي للمياه سعة ٥٠ لتر                              | ٣/٨/٢  |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٩٣٢   | ٠      | ٠               | ٢٨            | عدد  | سخان كهربائي للمياه سعة ٨٠ لتر                              | ٤/٨/٢  |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٥٧٩٦,٠٠       | ١٤٤٩  | ٠      | ٤               | ٨             | عدد  | غرفة تقطيش للمحلب ٠,٦٠ × ٠,٦٠ متر                           | ٦/٨/٢  |              |           |      |
|         | ٠,٠٠            | ٣٠٠٠٠,٠٠      | ١٠٠٠٠ | ٠      | ٣               | ٤             | عدد  | مجموعه مكرهه من التفلز خزان على من بولى التفلز سعة ٣م       | ٧/٨/٢  |              |           |      |
|         | ١٢٤٠,٠٠         | ٥٥٥١٤,٠٠      |       |        |                 |               |      | اجمالي الصفحه :                                             |        |              |           |      |

(١) مدى مطابقة الأعمال للمشروط والمواصفات ( : مطابقة )


(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون الدرس

م / يوسف الخلد



مركبة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويصة التعليمية  
وادي الدواسر



# المملكة العربية السعودية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ١٥ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجملى قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٧/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | الفترة | المنفذ بالطبيعية |               | الوحدة          | بيان الأعمال                                                                                | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | زيادة عن البند   | في حدود البند |                 |                                                                                             |           |
|         | ريال            | ريال          |        |                  |               |                 | الأعمال الكهربائية للمشروع                                                                  |           |
|         | ١٢٣٢٨٤.٠٠       | ٢٤٨٦٤.٠٠      | ٢٥٩    | ٤٧٦              | ٩٦            | عدد             | وحدة اضاءة فلورسنت قدر (٠.٥٤) من شرائح الاكسيوم                                             | ٢/١/٣/٣   |
|         | ٠.٠٠            | ١٧٣٥٣.٠٠      | ٢٥٩    | ٠                | ٦٧            | عدد             | وحدة اضاءة فلورسنت قدر (٠.٥٤) من شرائح الاكسيوم مزودة ببطارية والشاحن طاهر والسقف           | ٢/١/٣/٣   |
|         | ٠.٠٠            | ٢٠٧٤٠.٠٠      | ٢٥٣    | ٠                | ٨             | عدد             | وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدر (٠.٥٤) من شرائح الاكسيوم                                       | ١/٢/١/٣/٣ |
|         | ١٣٨٠.٠٠         | ٤١٤٠.٠٠       | ٣٤٥    | ٤                | ١٢            | عدد             | وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدر (١٠٠ وات) ٢٢٠ فولت ومزودة بشبك تلك للصيانة من السحبات | ٧/١/١/٣/٣ |
|         | ٠.٠٠            | ٢٠٠٠٠.٠٠      | ٢٥٠    | ٠                | ٨             | عدد             | وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدر (٠.٥٤) من شرائح الاكسيوم                                       | ٢/٥/١/٣/٣ |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٢٨٨    | ٠                | ٠             | عدد             | وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدر (٠.٥٤) من شرائح الاكسيوم                                       | ٢/٥/١/٣/٣ |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٢٨٨    | ٠                | ٠             | عدد             | وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدر (٠.٥٤) من شرائح الاكسيوم                                       | ٢/٥/١/٣/٣ |
|         | ٠.٠٠            | ١٢٠٩٦.٠٠      | ٢٨٨    | ٠                | ٤٧            | عدد             | وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدر (٠.٥٤) من شرائح الاكسيوم                                       | ١/٥/١/٣/٣ |
|         | ١٢٤٦٦٤.٠٠       | ٦٢٤٧٧.٠٠      |        |                  |               | اجمالي الصفحة : |                                                                                             |           |

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستند المقاول

م / محمد أسلمة

المهندس المشرف  
م / محمد بن عبد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني



شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشاريع مجمع التويعمة التعليمية  
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات


صفحة رقم ( ١١ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٦٠ + ٩٠ + ٣٦٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | الفئة | المنفذ بالطبيعية |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                                                                      | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |       | زيادة عن البند   | في حدود البند |            |        |                                                                                                                   |           |
|         | ريال            | ريال          |       |                  |               |            |        |                                                                                                                   |           |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٢٨٨   | ٠                | ٠             | ٤٥٦        | عدد    | الاعمال الكوبونية للشروع<br>وحدة اضاءة فلورسنت مستقيمة قدره (٠.٩٣) واط (١٦٠) بمكان<br>معنى من النوع المثبت بالسقف | ٣/١/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٢٨٨   | ٠                | ٠             | ٢٨٠        | عدد    | وحدة اضاءة فلورسنت مستقيمة قدره (٠.٩٣) واط (١٦٠) بمكان<br>معنى من النوع المثبت بالسقف مزود ببطارية والشاحن        | ٦/١/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٨٢٨   | ٠                | ٠             | ٤٤         | عدد    | وحدة اضاءة اسطوانية جدارية وبها لمبة ميثال هاليد قدره ١٥٠ وات                                                     | ٦/٥/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٣٦٥,٠٠        | ١٠٠   | ٠                | ٣,١٥          | ١٢         | عدد    | وحدة اضاءة دائرية جدارية وبها لمبة ٥٠ وات تركب بالعلو                                                             | ٨/١/٣/٣   |
|         | ٤٠٠,٠٠          | ٢٤٠,٠٠        | ١٠٠   | ٤                | ٢٤            | ٢٤         | عدد    | وحدة اضاءة دائرية مستقيمة وبها لمبة ٥٠ وات                                                                        | ٥/١/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٨٥٠   | ٠                | ٠             | ٤          | عدد    | ثريا ١٥٠ وات                                                                                                      | ١٠/١/٣/٣  |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٣٠٠   | ٠                | ٠             | ١٠٤        | عدد    | وحدة اضاءة اسطوانية مستقيمة وبها لمبة ميثال هاليد قدره ١٠٠ وات شاملة المواسير والأسلاك والمفاتيح                  | ٤/٥/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٤٨٠,٠٠        | ٤٠٠   | ٠                | ١٢            | ٩٦         | عدد    | كشاف ميثال هاليد ١٥٠ وات بذراع يوجه لأسفل شامل تركيب المواسير والأسلاك والمفاتيح                                  | ١٩/٥/٣/٣  |
|         | ٤٠٠,٠٠          | ٧٥١٥,٠٠       |       |                  |               |            |        | اجمالي الصفحة :                                                                                                   |           |

مدير إدارة شئون المباني  
م / فهد بن عبد المدي

مدير إدارة شئون المباني  
م / فهد بن عبد المدي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التويعمة التعليمي  
وادي الدواسر

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)  
مفتوب المقاول



[illegible]

١٤٤٣/١/٠١ هـ  
٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال

إدارة شؤون المباني

المقال: مشروع : مجمع النويدة التعليمية للبنات  
مستخلص جارى رقم (٢٩) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ١٧ )

| ملاحظات | مستحقات العقول |               | الصفة           |               | المنفذ بالطبيعة |     | كمية العقد        | الوحدة                                                           | بيان الأعمال | رقم البند |
|---------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|         | زيادة عن البند | في حدود البند | زيادة عن البند  | في حدود البند |                 |     |                   |                                                                  |              |           |
|         |                |               |                 |               |                 |     |                   |                                                                  |              |           |
|         |                |               |                 |               |                 |     |                   |                                                                  |              |           |
| ريال    | ريال           | ١٦١           | ٠               | ٣٦            | ٨٤              | عدد | جهاز العرض المرئي | ١/١٤/٣/٣                                                         |              |           |
| ريال    | ٥٠٨٩٦,٠٠       | ٧٤٩٩٦,٠٠      | اجمالي الصفحة : |               |                 |     |                   |                                                                  |              |           |
|         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٤٦٠             | ٠             | ٠               | ١١٦ | عدد               | وحدة إزالة الطوارئ - الأستراتيجية (أخروج) فكرة (١٠١/١٠١/١٠١)     | ٢/١٦/٣/٣     |           |
|         | ٢٨٠٠,٠٠        | ٢٨٠٠,٠٠       | ١٠٠             | ٢٨            | ٢٨              | ٢٨  | عدد               | مفتاح مفرد لأغراض الإزالة ١٠ أمبير                               | ١/١٧/١/٣     |           |
|         | ٠,٠٠           | ١٢٠,٠٠        | ١٠٠             | ٠             | ١٢٠             | ٢٣٦ | عدد               | مفتاح مزودج لأغراض الإزالة ٢٠ أمبير                              | ٢/١٧/١/٣     |           |
|         | ٢٩٨٠,٨٠        | ١٨٤٠,٠٠       | ٢٣٠             | ١٢٩,٦         | ٨               | ٨   | عدد               | سلك تشابك مادة كوك خازن شيه على القاب سمة (٣٠٠ أمبير / ٢٢٠ فولت) | ١/١٤/٣/٣     |           |
|         | ١٨٢٨٨,٠٠       | ٥٢٥٦,٠٠       | ١٨٠             | ١٠١,٦         | ٢٩٢             | ٢٩٢ | عدد               | لوح قضيبين وقطب أرضي شاملة جميع التوصيلات من                     | ١٠/١٤/٣/٣    |           |
|         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٢٠٧             | ٠             | ٠               | ٤٢٨ | عدد               | بريزة علوية سمة ١٥ أمبير - ٢٢٠ ف                                 | ١/١٤/٣/٣     |           |
|         | ٠,٠٠           | ٥٧٩٦,٠٠       | ١٦١             | ٠             | ٣٦              | ٨٤  | عدد               | جهاز العرض المرئي                                                | ١/١٤/٣/٣     |           |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : ( مطابقة )

مندوب العقاول

م / محمد السليم

م / محمد بن حمد الدوسري  
المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

مدير ادارة شئون المعن

م / فهد بن عابد المدرع



مشروع مجمع التوجيه للتعليم  
وادي السيل

المجلس الأعلى للتعليم  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويسمة التعليمية للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجملى قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٩,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

صفحة رقم ( ١٨ )

| ملاحظات | مستحقات المقاول |          | الفترة | المنفذ بالطبيعية |      | الوحدة | كمية العقد | بيان الأعمال                                                                                                               |          | رقم البند |
|---------|-----------------|----------|--------|------------------|------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | ريال     |        | في حدود البند    | ريال |        |            |                                                                                                                            |          |           |
|         | ٦٢٠٠٠٠٠         | ١٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٥٠    | ٢٤,٨             | ٤٠   | عدد    | ٤٠         | الوحدة قوى الأخرى العادية ١٢ أسبوعاً - ٢٢٠٠ آلاف من النوع الذى اتركب بالأماكن الرطبة شاملة جميع التجهيزات من مواسير وأسلاك | ١٥/١٤/٣٣ |           |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠     | ٨٠     | ٠                | ٠    | عدد    | ٢٠٠        | مفتاح هضاب عن الحمل ٢٠ أسبوعاً TPN تركب بجوار وحدات التكييف على السطح                                                      | ١/١٥/٣٣  |           |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠     | ٨٠     | ٠                | ٠    | عدد    | ١٢٢        | مفتاح هضاب عن الحمل ٢٠ أسبوعاً TPN تركب بجوار وحدات التكييف على السطح                                                      | ١/١٥/٣٣  |           |
|         | ٠,٠٠            | ٢٢٠,٨٠٠  | ٤٦٠    | ٠                | ٤,٨  | عدد    | ٨          | جوس كهربائى للتلوية بقطر ١٥ سم                                                                                             | ١٧/٢/٣   |           |
|         | ٠,٠٠            | ٦٠٠,٠٠٠  | ١٠٠    | ٠                | ٦    | عدد    | ٨          | زور ضاغط الجرس                                                                                                             | ١٧/٢/٣   |           |
|         | ٠,٠٠            | ٢١٦٠٠٠٠  | ٣٠٠٠   | ٠                | ٧,٢  | عدد    | ١٦         | الوحدة فوزنج فرعية سعة ١٠٠ أسبوعاً                                                                                         | ٦/١٨/٣٣  |           |
|         | ٠,٠٠            | ٨٨٣٢,٠٠  | ٣٦٨٠   | ٠                | ٢,٤  | عدد    | ١٦         | الوحدة فوزنج فرعية سعة ٨٠ أسبوعاً                                                                                          | ٦/١٨/٣٣  |           |
|         | ٠,٠٠            | ٣٣٦٠٠٠٠  | ٣٥٠٠   | ٠                | ٩,٦  | عدد    | ١٦         | الوحدة فوزنج فرعية سعة ١٦٥ أسبوعاً                                                                                         | ٧/١٨/٣٣  |           |
|         | ٦٢٠٠٠٠٠         | ٧٦٨٤٠٠٠  |        |                  |      |        |            | اجملى الصفحه :                                                                                                             |          |           |

(١) مدى مطابقة الاصل للشرط والمواصفات : (مطابقة)


مندوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري


مدير إدارة شئون المباني



شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويسمة التعليمية  
وادي الدواسر



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
 مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم  
 إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
 تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ



الجمهورية العربية السعودية  
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر  
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات  
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (١٩)

| ملاحظات | مستحقات المقاول |           | الفترة        | المنفذ بالطبيعة |                | كمية العقد    | الوحدة | بيان الأعمال                                    | رقم البند  |
|---------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|------------|
|         | زيادة عن البند  | ريال      | في حدود البند | ريال            | زيادة عن البند | في حدود البند |        |                                                 |            |
|         |                 |           |               |                 |                |               |        | الاعمال الكهربية للمشروع                        |            |
|         | ٠,٠٠            | ٨٤٠,٠٠٠   | ٣٥٠٠          | ٠               | ٢,٤            | ٤             | عدد    | لوحة توزيع فرعية سعة ١٦٠ أمبير                  | ٨/١٨/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٩٦٠,٠٠٠   | ٤٠٠٠          | ٠               | ٢,٤            | ٤             | عدد    | لوحة توزيع عصبية سعة ٦٣٠ أمبير                  | ٤/١/١٩/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٥٥٢,٠٠٠   | ٢٣٠٠          | ٠               | ٢,٤            | ٤             | عدد    | لوحة توزيع عصبية سعة ٨٠٠ أمبير                  | ٥/١/١٩/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ١١٠,٤٠٠   | ٤٦٠٠          | ٠               | ٢,٤            | ٤             | عدد    | لوحة توزيع رئيسية سعة ١٦٠٠ أمبير                | ٨/١/١٩/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٥١٥٢,٠٠   | ٢٣٠           | ٠               | ٢٢,٤           | ٩٦            | عدد    | مخرج تنفيذية لطاقات المختبر (٢٢٠ فوات)          | ١/٢٠/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠      | ١٥            | ٠               | ٠              | ١٠٠           | م.ط    | كابل نحاس ثرمولاستيك مغود مقبس (٢م١٦x١) للترابض | ٥/٤/٢٢/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠      | ١٨            | ٠               | ٠              | ٢٤٠           | م.ط    | كابل نحاس ثرمولاستيك مغود مقبس (٢م٢٥x١) للترابض | ٥/٤/٢٢/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٢٣٠,٠٠٠   | ١١٥           | ٠               | ٢٠             | ١٠٠           | م.ط    | كابل نحاس مسلح مقبس (٢م٢٥x٤)                    | ٢/٤/٢٢/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٤٤٠,٠٠٠   | ٢٢            | ٠               | ٢٠٠            | ١١٢٠          | م.ط    | كابل نحاس ثرمولاستيك مغود مقبس (٢م٢٥x١) للترابض | ٥/٤/٢٢/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٢٨١٨٥٢,٠٠ |               |                 |                |               |        | اجمالي الصفحة :                                 |            |


(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف  
 محمد بن خالد النورسي

مدير إدارة شئون المباني

مهندس المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
 مشروع مجمع النويمة التعليمية  
 وادي السد وأسسر



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٩) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٢٠)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٢٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة العملية : ٢١٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ


| ملاحظات | مستحقات المقاول |            | الفترة    | المنفذ بالطبيعية |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأصل      | رقم البند                                                                                                                                  |          |
|---------|-----------------|------------|-----------|------------------|---------------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | زيادة عن البند  | ريال       |           | في حدود البند    | في حدود البند |            |        |                 |                                                                                                                                            |          |
|         |                 |            |           |                  |               |            |        |                 |                                                                                                                                            |          |
|         |                 |            |           |                  |               |            |        |                 |                                                                                                                                            |          |
|         | ريال            | ٠,٠٠       | ٦,٠٤٨,٠٠٠ | ١٢٦              | ٠             | ٤٨         | ٢٤٠    | م.ط             | كل نحـلـس مسلـح مقلـس (٥٠٠ x ٤) م.م                                                                                                        | ٧/٤/٧٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠       | ٣٠        | ٠                | ٠             | ٢٠٠        | ٢٠٠    | م.ط             | كل نحـلـس ثرموبلاستيـك مفرد مقلـس (٦٠٠ x ١) للكاربـن                                                                                       | ٥/٤/٧٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٣١,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥٥       | ٠                | ٢٠٠           | ١١٢٠       | ١١٢٠   | م.ط             | كل نحـلـس مسلـح مقلـس (٧٠٠ x ٤) م.م                                                                                                        | ٤/٤/٧٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ١,٠٠,٠٠٠   | ٤٠        | ٠                | ٢,٠٥          | ١٠٠        | ١٠٠    | م.ط             | كل نحـلـس ثرموبلاستيـك مفرد مقلـس (٦٠٠ x ١) للكاربـن                                                                                       | ٥/٤/٧٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠       | ٢٣٠       | ٠                | ٠             | ٢٠٠        | ٢٠٠    | م.ط             | كل نحـلـس مسلـح مقلـس (٩٥٠ x ٤) م.م                                                                                                        | ٥/٤/٧٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٢٥٩٢,٠٠٠   | ٨١        | ٠                | ٣٢            | ١٠٠        | ١٠٠    | م.ط             | كل نحـلـس مسلـح مقلـس (١٢٠ x ٤) م.م                                                                                                        | ٥/٤/٧٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠       | ٤٦٠       | ٠                | ٠             | ٤          | ٤      | عدد             | طنـبـة حرق بورد كـمـلـوة جـة سـمـة (١ كـجـم)                                                                                               | ١/٢٦/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠       | ٣٠٠٠      | ٠                | ٠             | ٤          | ٤      | عدد             | قلـب أرـضـى عام للـبنـى يـجـبـع مـحتـركـه طـبـقا للـمـخـطـطـات والمواصفات بحيث يبعد عن تـأريـض مـلـح الصـرـاعـن مـسـافـة لاقل عن ٢٠ مـتـرا | ٢٥/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٣٩٧٤٠,٠٠٠  |           |                  |               |            |        | اجمالي الصفحه : |                                                                                                                                            |          |

(١) مدى مطابقة الأصـل للـشـرـوط والمواصفات : (مطابقة)  
مفتوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف  
م / محمد بن عبد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني



شركة ببناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمي  
وادي الدواسر



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوعية التعليمي للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٢١ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/١ هـ  
مدة تنفيذ الصلية : ٢٦٠ + ٩٠ + ٢٤٠ يوم  
اجمالي قيمة الصلية : ٢٦٨٨٣٧٦.٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحققات المقاول |               | الفترة | المنفذ بالطبيعة |               | الوحدة | كمية العقد | البيان                                                                                                    | رقم البند |
|---------|------------------|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند   | في حدود البند |        | زيادة عن البند  | في حدود البند |        |            |                                                                                                           |           |
|         | ريال             | ريال          |        |                 |               |        |            |                                                                                                           |           |
|         | ٠.٠٠             | ٤٤٥٣٠.٨٠      | ٨٦٣    | ٠               | ٥١.٦          | عدد    | ١٧٢        | عطف أرضية الحطب الألى تحتوي على ٢ برزخ قوى ١٣<br>أمتير/ ٢٢٠ فوات ذات قضبان وقطب أرضى وعدد ٢<br>مخرج 45 RJ | ١٣/٦٢/٣   |
|         | ٠.٠٠             | ٠.٠٠          | ٤٦٠    | ٠               | ٠             | عدد    | ٤          | طليقة حريق ثالى اكسيد الكربون سمة (٦كم)                                                                   | ٢/٦٢/٣    |
|         | ٠.٠٠             | ١٧٢٥٠.٠٠      | ١٧٢٥٠  | ٠               | ١             | عدد    | ٤          | توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق<br>الجوية وجميع ملازم                                   | ١٣/٦٢/٣   |
|         | ٠.٠٠             | ٦١٧٨٠.٨٠      |        |                 |               |        |            |                                                                                                           |           |

اجمالي الصفحه :

(١) مدى مطابقة الاعمال للبيانات والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

م / محمد أسامة

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن علي المرع



مشرقة مستكشفة ببناء الجزيرة للمقاولات  
مشرقة مع مجمع التوعية التعليمي  
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
 مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم  
 إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
 تاريخ الزيادة : ١٤٤٧/٠١/٠١ هـ

الجمهورية العربية السورية  
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر  
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات  
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٢٢ )


| ملاحظات | مستحقات المقاول |           | القيمة | المنفذ بالطبيعة |      | كمية العقد | الوحدة | بيان الأوصال                                                                                                    | رقم البند   |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | في حدود البند   |           |        | في حدود البند   |      |            |        |                                                                                                                 |             |
|         | زيادة عن البند  | ريال      |        | زيادة عن البند  |      |            |        |                                                                                                                 |             |
|         | ريال            |           |        |                 |      |            |        |                                                                                                                 |             |
|         |                 | ٠,٠٠٠     | ٤٣٧٠   | ٠               | ٠    | ٤          | عدد    | مقسم اتصالات هاتفية سعة (٨٣) خط رقمي قابل للتوسعة                                                               | ٧/٤/٤       |
|         |                 | ٠,٠٠٠     | ٦٣٣    | ٠               | ٠    | ٤          | عدد    | جهاز مسمور بشاشة وبه إمكانية برمجية القسم لجميع الخصائص                                                         | ٥/١/٧/١/٤/٤ |
|         |                 | ٠,٠٠٠     | ٣٥٧    | ٠               | ٠    | ٤٠         | عدد    | جهاز هاتف رقمي بشاشة يمكن إستخدامه كجهاز مسمور للترسمية                                                         | ٧/١/٧/١/٤/٤ |
|         |                 | ٥١٠,٠٠٠   | ٢٥٠    | ٠               | ٢٠,٤ | ٦٨         | عدد    | وحدة ائارة طوارئ ومخرج (EXIT)                                                                                   | ٧/٦/٢/٢     |
|         |                 | ٠,٠٠٠     | ٢٨٨    | ٠               | ٠    | ١٠٤        | عدد    | جهاز هاتف عدلي بدون شاشة                                                                                        | ٧/٧/١/٤/٤   |
|         | ١٤٩٤,٠٨٠        | ١٢٨٨,٠٠٠  | ٣٢٢    | ٤٦,٤            | ٤    | ٤          | عدد    | مخرج هاتف بلاستيكي ثلاثي الأطراف مع تركيب كبل ٠,٦ ملم                                                           | ٣/١/١/٤/٤   |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ٣,٠٠٠  | ٠               | ٠    | ٤          | عدد    | مكبر صوت قدرة ١٢٠ وات                                                                                           | ٧/١/١/٢/٤   |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ٦٩٠    | ٠               | ٠    | ٤٠         | عدد    | سماعة اتجاهين قدرة ١٠ وات                                                                                       | ٧/١/٧/٢/٤   |
|         | ٣٧٦,٠٠٠         | ٦٠٠,٠٠٠   | ٣٠٠    | ١٢,٤            | ٢٠   | ٢٠         | عدد    | سماعة قدرة ١٥ وات للقاء والسعر شامل التثديتات من موااسير وأسلاك شيد خاصة بالساعات والمكروفرات ومن المكبر المخرج | ٧/١/٧/٢/٤   |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠     | ٥٧٥    | ٠               | ٠    | ١٢         | عدد    | لاقط صوت قلم مع المخرج والتثديتات                                                                               | ٧/١/٧/٢/٤   |
|         | ١٨٦٦,٠٨٠        | ١٢٣٨٨,٠٠٠ |        |                 |      |            |        | اجمالي الصفحة :                                                                                                 |             |

(١) مدى مطابقة الأوصال للبروت والمواصفات :- (مطابقة)  
 مندوب المقاول

المهندس المشرف  
 م/ محمد علي محمد النوري

مدير إدارة شئون المباني  
 م/ فهد بن خالد المدرع

مركز بنةاء الجزيرة للمقاولات  
 مشروع مجمع التويعمة التعليمي  
 وادي النواصر





المجلس الأعلى للتعليم  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ الصلية : ٢٦٠.٤٩٠٠ يوم  
اجملي قيمة الصلية : ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للنبات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٢٢ )

| ملاحظات                   | مستحقات المقاول |          | الفترة | المنفذ بالطبيعية |                | كمية العقد | الوحدة          | بيان الأعمال                                                                                   | رقم البند |
|---------------------------|-----------------|----------|--------|------------------|----------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                           | زيادة عن البند  | ريال     |        | في حدود البند    | زيادة عن البند |            |                 |                                                                                                |           |
|                           |                 |          |        |                  |                |            |                 |                                                                                                |           |
|                           |                 |          |        |                  |                |            |                 |                                                                                                |           |
| الاصال الاكترونية للمشروع |                 |          |        |                  |                |            |                 |                                                                                                |           |
|                           | ٠.٠٠            | ٠.٠٠     | ٥٧٥    | *                | ٠              | ١٢         | عدد             | حامل ارضى لاقط                                                                                 | ٦/١/٢/٤   |
|                           | ٠.٠٠            | ٥٧٦.٠٠   | ٢٨٨    | ٠                | ٢              | ١٢         | عدد             | مخرج ومداخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للخروج                                               | ٤/٣/٢/٤   |
|                           | ٠.٠٠            | ٧٧٢٨.٠٠  | ١٦١٠   | ٠                | ٤.٨            | ١٦         | عدد             | مكتشف غاز يركب في المعمل بمحيط من النحاس وشبك معنلى                                            | ٥/١/١/٥/٤ |
|                           | ٠.٠٠            | ٣٥١٠٠.٠٠ | ٣٠٠    | ٠                | ١١٧            | ٣٤٤        | عدد             | مكتشف دخان ضوئى                                                                                | ٣/١/١/٥/٤ |
|                           | ٠.٠٠            | ٢٧٠.٠٠   | ٣٠٠    | ٠                | ٩              | ٢٤         | عدد             | مكتشف حرارى ضوئى                                                                               | ٤/١/١/٥/٤ |
|                           | ٠.٠٠            | ٢٤٠.٠٠   | ٢٠٠٠   | ٠                | ١.٢            | ٤          |                 | وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز                                                           | ٥/٢/١/٥/٤ |
|                           | ٠.٠٠            | ٠.٠٠     | ١٢٠٠٠  | ٠                | ٠              | ٤          | عدد             | لوحة اذنان في نظام اذنان الحريق كاملة من مواسير واسلاك وعلب وكل ملحزم من تديدات من الكشف للوحة | ١/١/١/٥/٤ |
|                           | ٠.٠٠            | ٤٨٠.٠٠   | ٤٠٠    | ٠                | ١٢             | ٤٠         | عدد             | وحدة اذنان يدوى بكاسر زجاجى                                                                    | ٦/١/١/٥/٤ |
|                           | ٠.٠٠            | ٧٢٠.٠٠   | ٦٠٠    | ٠                | ١٢             | ٤٠         | عدد             | جرس اذنان حريق                                                                                 | ٧/١/١/٥/٤ |
|                           | ٠.٠٠            | ٦٠٥٠٤.٠٠ |        |                  |                |            | اجمالي الصفحة : |                                                                                                |           |

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف  
م / محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني



مكة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع التويعمة التعليمي  
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

صفحة رقم ( ٢٤ )

مشروع : مجمع التوحيمة التعليمية للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تأجيله الصلوية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم  
اجمالي قيمة الصلوية : ٢٢٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال  
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات                   | مستحقات المقاول |            | الفترة | المنفذ بالطبيعية |                | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رقم البند |
|---------------------------|-----------------|------------|--------|------------------|----------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                           | زيادة عن البند  | ريال       |        | في حدود البند    | زيادة عن البند |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                           |                 |            |        |                  |                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                           |                 |            |        |                  |                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| الاصال الالكتروني للمشروع |                 |            |        |                  |                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| ٢٠                        | ٠.٠٠            | ٦.٠٠٠.٠٠٠  | ٥.٠٠٠٠ | ٠                | ١.٢            | ٤          | عدد    | شبكة حاسب الى وملازم لتوصيلها بالبروجيكتور والسورة الذكية طباعة للخطوط والسمو يشمل عمل كل ملازم من مخارج وكلايات ومفاتيح ذكية بألوانها المختلفة                                                                                                                                                                                            | ١/٧/٤     |
|                           | ٠.٠٠            | ٠.٠٠       | ١٢٠    | ٠                | ٠              | ١٧٢        | عدد    | فيش هاتف RJ 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣/٨/١/٤   |
|                           | ٠.٠٠            | ٠.٠٠       | ٥.٠٠٠  | ٠                | ٠              | ٤          | عدد    | سويتش بوردر ٤٨ مخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١/٧/٤     |
|                           | ٠.٠٠            | ٠.٠٠       | ٣.٠٠٠  | ٠                | ٠              | ١٢         | عدد    | سويتش بوردر ٢٤ مخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١/٧/٤     |
|                           | ٠.٠٠            | ٢٤.٠٠٠.٠٠٠ | ٢٠.٠٠٠ | ٠                | ١.٢            | ٤          | عدد    | شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 اثنان في كل غرفة (مخرج بجوار السورة ومخرج بالسقف) وجوار كل مخرج RG45 يركب فيش ١٢ امبير ٢٢٠ فولت نو فلتين وطلب ارضى - سويتش بوردر ٤٨ مخرج يركب بغرفة الإدارة داخل صندوق ( RACK ) بمراوح ومخارج التغذية اللازمة - يتم الربط بين السويتش والبوردر والمخارج بالمعرف عن طريق كلايات التخليص المتصدر CAT6 | ١/٨/٤     |
| اجمالي الصفحة :           |                 |            |        |                  |                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                           | ٠.٠٠            | ٨٤.٠٠٠.٠٠٠ |        |                  |                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات ( : مطابقة )  
مطلوب المقاول

المعتمد المرفوف  
م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني  
م / فهد بن علي الدوسري  
١٤٤٢/٠١/٠١

شركة ببناء البصر لمقاولات  
مشروع مجمع التوحيمة التعليمية للبنات  
وادي الدواسر

10/10/83

اجمالي قيمة العملية :

في السواحل



١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم ٢٤.٠٩.٢٠٢٠

مدة تنفيذ الصلابة :

٢١٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال

اجمالي قيمة الصلابة :

١٤٤٦/٠١/٠١ هـ

تاريخ الزيادة :

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٢٦ )

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | الفترة | المنفذ بالطبيعية |                | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                            | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|--------|------------------|----------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | ريال             | في حدود البند  |            |        |                                                                                                                                                                                                         |           |
|         | ريال            | ريال          |        |                  | زيادة عن البند |            |        |                                                                                                                                                                                                         |           |
|         |                 |               |        |                  |                |            |        | كميات الإصصال للتبوير المنزلي                                                                                                                                                                           |           |
|         | ٠.٠٠            | ٩٧٥٠.٠٠       | ٧٥     | ٠                | ١٣٠            | ٢٤٠        | م      | بلاط سير اميك للارضيات متبع لالتزان ومعلموم الإصصال بابعاد ( ٩٥٣.٥٣٠ سم ) لصلابة التبوير المنزلي                                                                                                        | ٢٠/٥      |
|         | ٠.٠٠            | ٢٠٤٠٠.٠٠      | ٨٥     | ٠                | ٢٤٠            | ٤٠٠        | م      | بلاط سير اميك للحوائط بابعاد ( ٩٥٤.٥٣٠ سم )                                                                                                                                                             | ٢١/٧      |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٤٥٠    | ٠                | ٠              | ٨٨         | م ط    | توريد وتركيب دواليب مطبخ سفلية من الألمنيوم مسافة التسامعات ٢٠ سم للتبوير المنزلي والخدمة ويكون سطح الدواليب من الرخام الصناعي سفك ٢٠ سم ومحمل عليها الحوائض السفلية من الاستاينل مع الخلطات والتشطيبات | ٢٨/٦٩     |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٢٥٠    | ٠                | ٠              | ٧٢         | م ط    | توريد وتركيب دواليب علوية من الألمنيوم مسافة التسامعات ٢٠ سم للتبوير المنزلي والخدمة وكل ما يلزم علي أن يتم اعتدك جميع المولد قبل التوريد وتركيب                                                        | ٢٨/٧٠     |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٦٠٠٠   | ٠                | ٠              | ٨          | عدد    | توريد وتركيب مود في أربعة عيون وفون يصل بالكهرباء طبقاً لجدول ونوعية المنطقة حسب المواصفات ومحمل علي السور تركيب شغلط من الهواء مع الككات من الاستاينل سفلية وحجيم التشطيبات اللازمة وكل ما يلزم        | ٢٨/٧١     |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٥٠٠٠   | ٠                | ٠              | ٤          | عدد    | توريد وتركيب ثلاثة لحظاظ الاطعمة حجم ( ٣٦ قدم ٢ ) علي أن يتم الاعتدك قبل التوريد وتركيب                                                                                                                 | ٢٨/٧٢     |
|         | ٠.٠٠            | ٠.٠٠          | ٤٦٠    | ٠                | ٠              | ٤          | عدد    | طفاية حريق بوردرة كهربائية جافة سعة ٦ كم                                                                                                                                                                | ٣٣/٢٦/١   |
|         | ٠.٠٠            | ٣٠١٥٠.٠٠      |        |                  |                |            |        | اجمالي الصلابة :                                                                                                                                                                                        |           |

مدير إدارة شئون المباني  
فنانة  
م / فهد بن عبد العزيز  
١٤٤٦/٠١/٠١

المهندسين المشرفين

م / يوسف أحمد

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

محدد اسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التويعمة التعليمي  
وادي الدواسر

# المجلس الأعلى للتعليم وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٢٧ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم  
اجملى قيمة الصالية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | القلة | المنفذ بالطبيعة |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                           | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |       | زيادة عن البند  | في حدود البند |            |        |                                                                        |           |
|         | ريال            | ريال          |       |                 |               |            |        |                                                                        |           |
|         | ٠,٠٠            | ٧٣٩٦,٦٥       | ٤٥    | ٠               | ١٦٤,٣٧        | ١٦٥        | ٢م     | خرسنة عادية سمك ١٥ سم اسفل الارضيات                                    | ١٧/٣      |
|         | ١٦٧٦٤,٠٠        | ٥٤٠٠٠,٠٠      | ١٢٠٠  | ١٣,٩٧           | ٤٥            | ٤٥         | ٢م     | خرسنة مسلحة للبيك العام حسب المخططات                                   | ١٨/١      |
|         | ٠,٠٠            | ١٣٦٥,٥٥       | ٥٥    | ٠               | ٧٣,٩١         | ٣٠         | ٢م     | مباني سمك ١٠ سم                                                        | ١٩/١      |
|         | ٠,٠٠            | ١٠٠٨١,٤٠      | ٧٠    | ٠               | ١٤٤,٠٢        | ١٦٥        | ٢م     | مباني سمك ٢٠ سم غير محوّل                                              | ١٩/٣      |
|         | ٧٦٤,٦٥          | ١٩١٢٥,٠٠      | ٨٥    | ٨,٩٩            | ٢٢٥           | ٢٢٥        | ٢م     | مباني بارك استمطي سمك ٢٠ سم بوزل حراري للسواط الخارجية                 | ١٩/٥      |
|         | ٠,٠٠            | ١٨٩٠,٠٠       | ٦٣    | ٠               | ٣٠            | ٩٦         | ٢م     | بلاط موزايكو كسر رخام (٣٩٣.٥٣٠ سم)                                     | ٢٠/١      |
|         | ٦٧٥,٠٠          | ١٥٧٥,٠٠       | ٧٥    | ٩               | ٧١            | ٢١         | ٢م     | اعمال بلاط سيراميك للارضيات باحجام (٨٥٥٦٥٥٢٥ سم)                       | ٢٠/٥      |
|         | ٢٧٠,٠٠          | ٦٠٠٠,٠٠       | ١٠٠   | ٢٧              | ٦٠            | ٦٠         | ٢م     | اعمال بلاط بوز سائل للارضيات ملتح لالازلان باحجام (٢٩١.٥٤٠ سم)         | ٢١/٧      |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ١٨٠   | ٠               | ٠             | ٩          | ٢م     | كسوة السلام الداخلية الثالثة والرابعة رخام حرنبيت وعرض الثالثة (٣٠ سم) | ٢٠/٨      |
|         | ٥٠٦١,٢٥         | ٨٢٥٠,٠٠       | ٢٥    | ٢٠,٢٤٥          | ٣٣٠           | ٣٣٠        | ٢م     | بياض تشطيب (البسة) للسواط الداخلية وحوائط الطرقات والقضاء الداخلي      | ٢١/٢      |
|         | ٠,٠٠            | ٢٧٠,٠٠        | ٣٠    | ٠               | ٩٠            | ١٥٠        | ٢م     | بياض تشطيب (البسة) للسواط الخارجية "واجهات" (برولي +ستائر)             | ٢١/٢      |
|         | ٢٥٩٦٤,٤٠        | ١١٢٣٣,١٠      |       |                 |               |            |        | اجمالي الصفحة :                                                        |           |


مدير إدارة شئون المباني  
فهد بن علي السدري

المهندس المشرف  
لوسف أحمد

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)  
مطلوب المقاول

م / محمد أسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمي  
وادي الدواسر





|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| تاريخ تسليم الموقع للمقاول : | ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ       |
| مدة تنفيذ العملية :          | ٣٦٠ + ٩٠ + ٢٤٠ يوم |
| اجمالي قيمة العملية :        | ٢٦٨٣٨٧٦,٣٢ ريال    |
| تاريخ الأمانة :              | ١٤٤٧/٠١/٠١ هـ      |

إدارة شئون المباني

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع : مجمع النويعمة التعليمي للبنات

مستخلص جاری رقم ( ۲۹ ) عن شهر محرم لعام ۱۴۴۲ هـ

صفحة رقم ( ٢٨ )

[illegible]

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة

مندوب العقاول

المهندسون المشرفون

2

مدير الإدارة شؤون المسائل

المدرسة

مشاركتة ببناء الجزيرة للثقافة والعلوم  
مشاريع مجتمع التريبيونستة التعليمي  
وادي السند والاسماء



وادي السدوان  
مجمع النويصة التعليمي  
مجمع البناء الجزيئية للمقالات  
مجمع البناء الجزيئية للمقالات

المجلس الأعلى للتعليم  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مجلس التعليم  
محافظة وادي الدواسر

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ الصلية : ٢٦٠ + ٢٦٠ + ٢٤٠ يوم  
اجمالي قيمة الصلية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/١٠/١ هـ

صفحة رقم ( ٢٠ )

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | القيمة | المنفذ بالطبيعة |               | كمية العقد | الوحدة                                                        | بيان الأعمال                                                                     | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|--------|-----------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | زيادة عن البند  | في حدود البند |            |                                                               |                                                                                  |           |
|         |                 |               |        |                 |               |            |                                                               |                                                                                  |           |
| .       | ٠,٠٠            | ١٣٨,٠٠٠       | ١٣٨٠   | ٠               | ١             | ٣          | عدد                                                           | مرحاض الفردي "comination" محمل عليه كميات الصرف الصحي                            | ٧/٢/١     |
|         | ٠,٠٠            | ١٣٤٥,٠٠٠      | ١٣٤٥   | ٠               | ١             | ٣          | عدد                                                           | حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي بالفلين المطرب                                   | ٧/١/٧     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٤١٤٠,٠٠٠      | ٤١٤٠   | ٠               | ١             | ٣          | عدد                                                           | حوض غسيل لايدي من الصلب (مائل مائل) مع فوريد وتركيب لمبات مطبخ من الاكوابر اسفله | ٧/١/١٢    |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠         | ١٢٤    | ٠               | ٠             | ٣          | ٢٠                                                            | مرآة بالفلر لاجليكي درجة اولي تركيب فوق الغسل                                    | ٧/١/١٤    |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠         | ٧٢     | ٠               | ٠             | ٣          | عدد                                                           | حمامة ملاس مزودة من الفلين                                                       | ٧/١/١٦    |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠         | ٤٢     | ٠               | ٠             | ٩٠         | م.ط                                                           | مواسير ٥" p.v.c قطر خارجي (٣"م) بقاء                                             | ٧/٢/١     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٥١٨,٠٠٠       | ٢٥٩    | ٠               | ٢             | ٣          | عدد                                                           | محبس مكينة برونز قطر (١ بوصة)                                                    | ٧/٢/٦     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٣٩٢,٠٠٠       | ١٩٦    | ٠               | ٢             | ٣          | عدد                                                           | محبس مكينة برونز قطر (١ بوصة) الحارس                                             | ٧/٢/٦     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٧٤٧,٠٠٠       | ٧٤٧    | ٠               | ١             | ٣          | عدد                                                           | فلش كامل بلاط ذو جودة عالية                                                      | ٧/٢/٧     |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠         | ٤٦     | ٠               | ٠             | ١٥         | م.ط                                                           | مواسير ٥" p.v.c قطر خارجي (١٢"م) بقاء                                            | ٧/٣/٤     |
| ٠,٠٠٠   | ١٠٨٦,٠٠٠        | ٣٦٢           | ٠      | ٣               | ٦             | عدد        | سيفون لارضية بلاستيك مزود بغطاء قشبي وقطر مخرجه طبقا للمخططات | ٧/٣/٦                                                                            |           |
|         | ٠,٠٠            | ٩٦٠٨,٠٠٠      |        |                 |               |            |                                                               | اجمالي الصفحة :                                                                  |           |

(١) مدى مطابقة الاعمال للبروت والمواسات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / يوسف احمد

م / فهد بن عبد العزيز  
م / فهد بن عبد العزيز  
م / فهد بن عبد العزيز

مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات  
مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

م / يوسف احمد





# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

صفحة رقم ( ٣٢ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١١٣٥/٠٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٦٠٠+٩٠٠ يوم  
اجملى قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | الفترة | المنفذ بالطبيعية |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                                                   | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | زيادة عن البند   | في حدود البند |            |        |                                                                                                |           |
|         | ريال            | ريال          |        | ريال             | ريال          |            |        |                                                                                                |           |
|         |                 |               |        |                  |               |            |        | كميات الاعمال الكهربائية (المودج) سكن الحارس                                                   |           |
|         | ٠,٠٠            | ١٣١٠,٤٠       | ٢٨٨    | ٠                | ٤,٥٥          | ٩          | عدد    | وحدة اضاءة طورسنت مقوية قدر (٠٠٦) فوات بانش الضوء من شراع الاطليم                              | ٧/١/٢٣    |
|         | ٠,٠٠            | ٥٣١,٣٠        | ٢٥٣    | ٠                | ٢,٠١          | ٦          | عدد    | وحدة اضاءة طورسنت مقوية قدر (٢٠٠٢) وات بغطاء بلاستيك اوتال من النوع البيت والفلت درجة حرارة ٤٤ | ٧/٢/٢٣    |
|         | ٠,٠٠            | ١٤٦٥,١٠       | ٢٩٩    | ٠                | ٤,٩           | ٦          | عدد    | وحدة اضاءة طورسنت مقوية قدر (٠٠٦) وات بانش الضوء من شراع الاطليم                               | ٧/٥/٢٣    |
|         | ٠,٠٠            | ٣٦٢,٢٥        | ٣٤٥    | ٠                | ١,٠٥          | ٦          | عدد    | وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدر (١٠٠) وات / ٢٢٠ فوات ومزودة بشبكة سلك الحماية من الصدمات | ٧/١/٢٣    |
|         | ٠,٠٠            | ٤٨٢,٠٠        | ٢٣٠    | ٠                | ٢,٠١          | ٦          | عدد    | مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيفال ثنائي القطب سعة (٣٠) امبير / ٢٢٠ فوات                         | ٧/١/٢٣    |
|         | ٠,٠٠            | ١٠١٤,٣٠       | ١٦١    | ٠                | ٦,٣           | ٣٣         | عدد    | اريزة قري سارة الاغراض الداخلية سعة (١٢) امبير / ٢٢٠ فوات                                      | ١٠/١٤/٢٣  |
|         | ٠,٠٠            | ٦٦٢٤,٠٠       | ٣٦٨٠   | ٠                | ١,٨           | ٣          | عدد    | لوحة توزيع قري بقطع صومي سعة ٨٠ امبير                                                          | ٧/٨/٢٣    |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٤٦٠    | ٠                | ٠             | ٣          | عدد    | طابعة حرق بودرة كهوية جافة سعة ٦ كجم                                                           | ٧/٢/٢٣    |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٤٦٠    | ٠                | ٠             | ٣          | عدد    | طابعة حرق تلي اكسيد الكربون سعة ٦ كجم                                                          | ٧/٢/٢٣    |
|         | ٠,٠٠            | ١١٧٩٠,٣٥      |        |                  |               |            |        | اجمالي الصفحة :                                                                                |           |


(١) مدى مطابقة الاعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني

المهندس المشرف

مطلوب المقول

مدرسة بنسباء الجيزيرة للمساواة  
مشروع مجمع التوعية التعليمية  
وادي الدواسر



[illegible]

إدارة شؤون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

**المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات**

مستخلص جاری رقم ( ۲۹ ) عن شهر محرم لعام ۱۴۴۲ هـ

صفحة رقم ( ٣٣ )

| ملاحظات | مستحقات المقلول |               | الفئة           | المنفذ بالطبيعية |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                                                                            | رقم البند    |      |      |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |                 | زيادة عن البند   | في حدود البند |            |        |                                                                                                                         |              |      |      |
|         |                 |               |                 |                  |               |            |        |                                                                                                                         |              | ريال | ريال |
|         |                 |               |                 |                  |               |            |        |                                                                                                                         |              | ريال | ريال |
|         | ٠,٠٠٠           | ٨٦٤٠,٠٠٠      | ٤٨٠٠            | ٠                | ١,٨           | ٦          | عدد    | كفوف هواء طراز سبليت (split) حار /بارد قدرة تبريد ٢٤٠٠٠ و.ح/ب /ساعة) من النوع الكاست بكفاءة ما يلزم من توصيلات وتمديدات | ٢ /٣ /٥      |      |      |
|         | ٠,٠٠٠           | ٤٩٥,٠٠٠       | ٥٥٠             | ٠                | ٠,٩           | ٣          | عدد    | مروحة طرد تركب بالشيفك او الحائط (١٥٠ قدم ١٣"                                                                           | ١/١ /٣ /٤ /٥ |      |      |
|         | ٠,٠٠٠           | ٥٤٠,٠٠٠       | ٦٠٠             | ٠                | ٠,٩           | ٣          | عدد    | مروحة طرد تركب بالشيفك او الحائط (٢٠٠ قدم ٣"                                                                            | ١/١ /٣ /٤ /٥ |      |      |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠         | ٢٣٠             | ٠                | ٠             | ٦          | عدد    | مروحة سقفية قطر (١٤٣ سم                                                                                                 | ١/١ /٤ /٤ /٥ |      |      |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠         | ٩٠٠             | ٠                | ٠             | ٣          | عدد    | مبرد مياه شرب ذو الفلترورة مسعة (٥ جالون                                                                                | ٢ /٥ /٥      |      |      |
|         | ٠,٠٠٠           | ٩٦٧٥,٠٠٠      | اجمالي الصفحة : |                  |               |            |        |                                                                                                                         |              |      |      |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة )

مندوب العقاول

المسألة

1997

مدير إدارة شئون المباني

فهد بن خالد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التوزيع التلقيني  
وادي الدواسر

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجملي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النويسمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٣٤ )

| ملاحظات | مستحقات المقاول |           | القيمة | المنفذ بالطبيعية |                | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                                                           | رقم البند |
|---------|-----------------|-----------|--------|------------------|----------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | ريال      |        | في حدود البند    | زيادة عن البند |            |        |                                                                                                        |           |
|         |                 |           |        |                  |                |            |        |                                                                                                        |           |
|         |                 |           |        |                  |                |            |        |                                                                                                        |           |
|         | ٩٨٩٠,٥٠         | ٢١٨٧٥,٠٠  | ٢٥     | ٣٩٥,٦٢           | ٨٧٥            | ٨٧٥        | ٢م     | أعمال خفر أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الردميات السطحية والمخلفات بالموقع (وجودها حال) الموقع لا يصلح | ٢ / ١     |
|         | ٧٨٥١,٦٠         | ٣٢١٠٠,٠٠  | ٣٠     | ٢٦١,٧٢           | ١٠٧٠           | ١٠٧٠       | ٢م     | أعمال ردم تسويات الموقع                                                                                | ٢/١       |
|         | ٠,٠٠            | ٢٠٧٧٥,٦٠  | ٤٥     | ٠                | ٤٦٦,٦٨         | ٤٧٥        | ٢م     | أعمال حفر أساسات المباني                                                                               | ١/٢       |
|         | ٨٤٧,٨٠          | ٨١٠٠,٠٠   | ٢٧٠    | ٣,١٤             | ٣٠             | ٣٠         | ٢م     | أعمال خرسانة عادية                                                                                     | ٢/٢       |
|         | ٥٠٥٤٥,٠٠        | ١٤٣٠٠,٠٠  | ١١٠٠   | ٤٥,٩٥            | ١٣٠            | ١٣٠        | ٢م     | أعمال خرسانة مسلحة للاسفلت                                                                             | ٢/٢       |
|         | ٦٤٢,٣٠          | ١٠١٠٠,٠٠  | ١٠     | ٦٤,٢٣            | ١٠١٠           | ١٠١٠       | ٢م     | طبقة عزاله للطوبه اسفلت سمك ٢سم                                                                        | ٦/٢       |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠      | ٧٥     | ٠                | ٠              | ١٧٥        | ٢م     | طوب رصف مترابط اقتر لوك                                                                                | ١٤/٤      |
|         | ٩٩٧,١٠          | ٦٦٥٠,٠٠   | ١٠     | ٩٩,٧١            | ٦٦٥            | ٦٦٥        | ٢م     | طبقة عزاله دهان وجهين بتوسين                                                                           | ٢/٥       |
|         | ٧٠٧٧٤,٣٠        | ٢٤٢٦٠٠,٦٠ |        |                  |                |            |        | اجمالي الصفحة :                                                                                        |           |

١١) مدى مطابقة الأعمال المقروء والمعايير : مطابقة /

(١) مدى مطابقة الأعمال لل شروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندسين المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م/ يوسف احمد

م/ ليد بن علي المبروك

شركة ببناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويسمة التعليمي  
وادي النواصر



وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة والي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم ( ٣٥ )

مستخلص جاری رقم ( ۲۹ ) عن شهر محرم لعام ۱۴۴۲ هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

اجمالي قيمة العملية :

تاريخ الجزيرة:

1230/08/7

$$99 \quad 72. + 9. + 177. + 9. +$$

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢

10/10/83 4

| ملاحظات | مستحققات الموقوف |            | الفترة | المنفذ بالطبيعية |                | كمية العقد | الوحدة | بيان الأصول     | رقم البند | الصفحة الرياضية<br>(كميات الاعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض) |               |
|---------|------------------|------------|--------|------------------|----------------|------------|--------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|         | زيادة عن البند   | ريال       |        | في حدود البند    | زيادة عن البند |            |        |                 |           |                                                             | في حدود البند |
|         |                  |            |        |                  |                |            |        |                 |           |                                                             |               |
|         |                  |            |        |                  |                |            |        |                 |           |                                                             |               |
|         | ٣١٧٧٣.٠٤.٩٠      | ٣٧١١٨٣.٩٥  | ٩٥     | ٠                | ٣٠             | ٢٠         | ٢م     | ١/١٧            | ١/١٧      | خرسنة عادية سمك ١٠ سم                                       |               |
|         | ٠.٠٠             | ٢٤٢٤٢.٧٠   | ٣٠     | ٠                | ٨٠٨.٠٩         | ٨٤٠        | ٢م     | ١٠/١٧           | ١٠/١٧     | خرسنة مسطرة اسفل الارضيات سمك ١٥ سم مساحة قسطنج خفيف        |               |
|         | ٦٤٤١٦.٠٠         | ١٣٢٠.٠٠.٠٠ | ١٢٠٠   | ٥٣.٦٨            | ١١٠            | ١١٠        | ٢م     | ١/١٨            | ١/١٨      | خرسنة مسطرة للبيكل العام حسب المخططات                       |               |
|         | ٣١٠٤٩٦.٠٠        | ٥٢.٠٠.٠٠   | ٤٠٠    | ٧٧٦٢.٤           | ١٣٠            | ١٣٠        | ٢م     | ٢/١٨            | ٢/١٨      | خرسنة مسطرة الاسقف المغرفة هوردي سمك ٣٧سم                   |               |
|         | ٣٥٢٨.٩٠          | ٥٨٥.٠٠.٠٠  | ٩٠     | ٣٩٢.١            | ٦٥٠            | ٦٥٠        | ٢م     | ٩/١٨            | ٩/١٨      | بلاطات خرسانية مسطرة سمك ١٥ سم مخروطة بالسلمج               |               |
|         | ٤٤٠.٠٠           | ٨٢٥.٠٠     | ٥٥     | ٨٠               | ١٥             | ١٥         | ٢م     | ١/١٩            | ١/١٩      | مباني سمك ١٠ سم                                             |               |
|         | ٠.٠٠             | ٠.٠٠       | ٦٠     | ٠                | ٠              | ١٠         | ٢م     | ٢/١٩            | ٢/١٩      | مباني سمك ١٥ سم                                             |               |
|         | ٠.٠٠             | ١٤٠٠.٠٠    | ٧٠     | ٠                | ٢٠٠            | ٢٥٠        | ٢م     | ٣/١٩            | ٣/١٩      | مباني سمك ٢٠ سم غير مغزول                                   |               |
|         | ٠.٠٠             | ٧٨٠.٠٠.٠٠  | ١٢٠    | ٠                | ٦٥٠            | ٨٥٠        | ٢م     | ٥/١٩            | ٥/١٩      | مباني بلوك اسمنتى سمك ٢٠ سم بعزل حرارى للحواسط الخارجية     |               |
|         | ٠.٠٠             | ١.٠٨.٠٠    | ٧٥     | ٠                | ١٤٤            | ٨٠         | ٢م     | ٥/٢٠            | ٥/٢٠      | اعمال بلاط سير امريك الارضيات بليفك (٠.٨٢٥٥٢٥ سم            |               |
|         | ٠.٠٠             | ٢٨٥.٠٠     | ٩٥     | ٠                | ٣٠             | ٣٠         | ٢م     | ١/٢٠            | ١/٢٠      | اعمال بلاط بورسلان الارضيات بليفك (١.٢٥٤.٠٥٤٠ سم            |               |
|         | ٠.٠٠             | ٢٨٥.٠٠     | ٩٥     | ٠                | ٣٠             | ٣٠         | ٢م     | ١/٢٠            | ١/٢٠      | سم شبه مصقول ملمع لاثاث لائق                                |               |
|         | ٣١٧٧٣.٠٤.٩٠      | ٣٧١١٨٣.٩٥  |        |                  |                |            |        | اجمالي الصفحة : |           | مدى مطابقة الاعمال للذم وطء اليه الصفحات ١٠ صفحة /          |               |

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات: (مطابقة)

مندوب المفاوض

محمد أسامة

المهندسون، المشرفون

م / یوسف احمد

مدير إدارة شؤون المباني

م. / فهد بن خالد المدرع



100

July 11 1906

*(Signature)*

الحمد لله رب العالمين

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة الدواسة

إدارة شئون المباني

صفحة رقم ( ٣٦ )

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

**المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات**

مستخلص جاری رقم ( ۲۹ ) عن شهر محرم لعام ۱۴۴۲ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

6/10/00

مدة تنفيذ العملية :

$$90 \quad 720 + 90 + 720 + 90 \dots$$

اجمالی قیمتہ العملية :-

11. 26883376.22

تاريخ الزيادة :

10/10/83 11:01

م / يوسف الخياط  
المهندس المشرف

منذوب المقاول

م / محمد أسامة

مطبعة بيمبا، الجوزيسرة للمقاومات

مجمع التوجيه

وادی السد وادی

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

اجمالی الصفحه :

| ملاحظات | مستحقات العقول |               |      | الفئة | العنفذ بالطوبية |               | كمية العقد | الوحدة                                                                                              | بيان الأعمال           | رقم البند |
|---------|----------------|---------------|------|-------|-----------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند | في حدود البند |      |       | زيادة عن البند  | في حدود البند |            |                                                                                                     |                        |           |
|         |                |               |      |       |                 |               |            |                                                                                                     |                        |           |
|         |                | ريال          | ريال |       |                 |               |            |                                                                                                     |                        |           |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠         | ١٨٠  | ٠     | ٠               | ١٠٠           | مط         | (كميات الاصل الاحتياطية فوق سطح الأرض)                                                              | الصالة الرياضية        | ٨ / ٢٠    |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠         | ١٨٠  | ٠     | ٠               | ٤٠            | ٢٠         | توريد اسبوانات السلام وارصينات الدخايل من الرخام الجرانيت                                           | القائمة، اسم           | ٩ / ٢٠    |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠         | ٢٧٠  | ٠     | ٠               | ١٠            | مط         | كتر تخدم (نسخة مثلية بالجار) من الرخام الطبيعي لجلسة شباك السانارة بالبورقوة عرض ٥٠ سم              | بالجمد (٢٠٤٠ * ٦٠٠ سم) | ١١ / ٢٠   |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠         | ٣٥٠  | ٠     | ٠               | ٤٠            | ٢٠         | توريد وتركيب ارضيات خشب اور لاروم ارضية المسرح                                                      |                        | ١٤ / ٢٠   |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠         | ٢٠٠  | ٠     | ٠               | ٦٥٠           | ٢٠         | ارضية صناعية مزودة من حبيبات المسلط والبولي يوريثين حسب المخططات والمواصفات                         |                        | ٢٠ / ٢٠   |
|         | ١٠٠٠,٠٠٠       | ٢١٢٥,٠٠٠      | ٢٥   | ٤٠    | ٨٥٠             | ٨٥٠           | ٢٠         | بياض تشقين لبسة للحوائط الداخلية وجوانب الطرقات والقاء الداخلي                                      |                        | ٢ / ٢١    |
|         | ٧٨٠,٠٠٠        | ٩٠٠,٠٠٠       | ٣٠   | ٢١٠   | ٣٠              | ٣٠            | ٢٠         | بياض تشقين لبسة للحوائط الخارجية واجهات ( دروي ومناور )                                             |                        | ٢ / ٢١    |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠         | ٣٠   | ٠     | ٣٠              | ٣٠            | ٢٠         | دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية - رشة ارضيكية خارجية باللون السلطوب - للواجهات(دروي ومناور ) |                        | ٥ / ٢١    |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠         | ٧٠   | ٠     | ٣٢٠             | ٣٢٠           | ٢٠         | إسلاط سوبراميك للحرائط مغلى (٢٥ * ٨٠٢٢ * ٠.٨ سم                                                     |                        | ٧ / ٢١    |
|         | ٠,٠٠٠          | ٨٥٠,٠٠٠       | ١٠٠  | ٠     | ٩٥٠             | ٩٥٠           | ٢٠         | اعمال تكسية للوجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون                                                |                        | ٢٤ / ٢١   |
|         | ٨٨٠,٠٠٠        | ١,٠٧١٥,٠٠٠    |      |       |                 |               |            | اجمالي الصفحة :                                                                                     |                        |           |



وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم ( ٣٧ )

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم ( ۲۹ ) عن شهر محرم لعام ۱۴۴۲ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

اجمالی قیمتہ العملية :

تاريخ الزيارة :

L/V-10231

$$90 \quad 78 + 9 = 87 + 9 =$$

IL: 2683376.32

10/10/2010 10:10:10

[illegible]

مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات: (مطابقة)

المهندسين المعماريين، المهندسين في

م / يوسف أحمد

مدير الدارة شلهو، الميدان

م / فهد بن خالد المدخلي

مندوب المقاول

شركة بنساء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع التويعمة التعليمية  
وادي السلالة



# المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النووية التعليمية للنبات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٢٨ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجملي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠٩ هـ

| ملاحظات                                                               | مستحقات المقاول |       | القيمة | المنفذ بالطبيعة |               | كمية العقد | الوحدة          | بيان الأعمال                                                                       | رقم البند  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                       | زيادة عن البند  | ريال  |        | في حدود البند   | في حدود البند |            |                 |                                                                                    |            |
|                                                                       |                 |       |        |                 |               |            |                 |                                                                                    |            |
|                                                                       |                 |       |        |                 |               |            |                 |                                                                                    |            |
| كميات الاعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال العتبات والخزانات النموذجية |                 |       |        |                 |               |            |                 |                                                                                    |            |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ٩٢٠    | ٠               | ٠             | ٢          | عدد             | مرحاض شرقي كامل محمل عليه ترميمات الصرف والتخنية                                   | ١ / ١ / ٢  |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ١٣٨٠   | ٠               | ٠             | ١          | عدد             | مرحاض الفرنجي "comination" محمل عليه ترميمات الصرف والتخنية                        | ٣ / ١ / ٢  |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ١٣٤٥   | ٠               | ٠             | ٤          | عدد             | حوض غسيل ابدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب                                     | ٧ / ١ / ٢  |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ٤١٤٠   | ٠               | ٠             | ١          | عدد             | حوض غسيل ابدي من الصلب (الستلس ستيل) كبح توريد وتركيب دولاب مطبخ من الالمنيوم اسطه | ١٢ / ١ / ٢ |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ١٢٤    | ٠               | ٠             | ١٠         | ٢م              | مرآة بللور درجة اولي تركيب فوق الغسيل                                              | ١٤ / ١ / ٢ |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ٧٢     | ٠               | ٠             | ١٠         | عدد             | حالة ملايل مزدوجة من النحاس                                                        | ١٦ / ١ / ٢ |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ١٣٥    | ٠               | ٠             | ٥          | عدد             | حالة مثائف من الكروم بدورة المياه بالإدارة                                         | ١٧ / ١ / ٢ |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ٧٥     | ٠               | ٠             | ٣٠         | م.مط            | مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي ٧٥ ملم فتحة                                             | ١ / ٢ / ٢  |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ٦٩     | ٠               | ٠             | ١٥         | م.مط            | مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي ٦٢ ملم فتحة                                             | ١ / ٢ / ٢  |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ٤٦     | ٠               | ٠             | ١٠         | م.مط            | مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي ٤٠ ملم فتحة                                             | ١ / ٢ / ٢  |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ | ٤٢     | ٠               | ٠             | ١٠         | م.مط            | مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي ٣٢ ملم فتحة                                             | ١ / ٢ / ٢  |
|                                                                       | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠ |        |                 |               |            | اجمالي الصفحة : |                                                                                    |            |

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)


مطلوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النووية التعليمية  
وادي الدواسر

م / محمد اسامة



# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

صفحة رقم ( ٣٩ )

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١١٣٥/٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجملي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٢٧٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/١/٠١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | الفترة | المنفذ بالطبيعية |               | كمية العقد | الوحدة | بيان الأعمال                                                                            | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | زيادة عن البند   | في حدود البند |            |        |                                                                                         |           |
|         | ريال            | ريال          |        |                  |               |            |        |                                                                                         |           |
|         | ٠,٠٠            | ١٤٣٥,٢٠       | ٢٩٩    | ٠                | ٤,٨           | ١٦         | عدد    | وحدة اضاءة فلورسنت مستقيمة قدر ( ٠,٩٢ ) وات بناتر الضوء من شرائح الاضاءة                | ٧/٥/١٣/٣  |
|         | ٠,٠٠            | ٦٢١,٠٠        | ٣٤٥    | ٠                | ١,٨           | ٦          | عدد    | وحدة اضاءة جدارية دائرية بقاعدة واطار والدية قدر ( ١٠٠ وات ) ٢٢٠ فولت ودرجة الحمية ٤٤   | ٧/١٣/٣/٣  |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٩٧٧    | ٠                | ٠             | ٢٢         | عدد    | وحدة اضاءة اسطوانية مستقيمة لاضاءة جوارب الصالة                                         | ٤/٥/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٣٩٧٤,٤٠       | ٨٢٨    | ٠                | ٤,٨           | ١٦         | عدد    | وحدة اضاءة اسطوانية من النوع الذي يركب ظاهرا بالستف وبه لمبة ميثل هالالايد ١٥٠ وات      | ٦/٥/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٥٢٧٣,٤٠       | ٥١٧    | ٠                | ١٠,٢          | ٣٤         | عدد    | كشاف ذو لمبة هالاجين ( ٥٠٠ وات ) ٢٢٠ فولت ودرجة الحمية ٤٤                               | ١/٧/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٦٩٠    | ٠                | ٠             | ٤          | عدد    | كشاف ذو لمبة ميثل هالالايد ( ٠٠٠ وات ) ٢٢٠ فولت ودرجة الحمية ٥٥                         | ٨/١٢/٣/٣  |
|         | ٠,٠٠            | ٢٧٦,٠٠        | ٤٦٠    | ٠                | ٠,٦           | ٢          | عدد    | وحدة الفرة طواري قدر ٨٩١ وات                                                            | ١/٦/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠            | ٢٧٦,٠٠        | ٢٣٠    | ٠                | ١,٢           | ٤          | عدد    | مفتاح تشغيل وحدة تكييف طراز شيبك ثنائي القطب سعة ٣٠٠ امبير / ٢٢٠ فولت                   | ١/١٤/٣/٣  |
|         | ٠,٠٠            | ٢٨٩,٨٠        | ٣٢٢    | ٠                | ٠,٩           | ٣          | عدد    | مفتاح تشغيل ثنائي القطب سعة ٣٠٠ امبير / ٢٢٠ فولت مزود بلمبة بيان اسطوان المبة الكهرتائي | ١/١٤/٣/٣  |
|         | ٠,٠٠            | ٣٢٨٤,٤٠       | ١٦١    | ٠                | ٢٠,٤          | ٦٨         | عدد    | بريزة قوي للأغراض العلوية سعة ١٣ امبير / ٢٢٠ فولت                                       | ١٠/١٤/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠            | ١٥٤٣٠,٢٠      |        |                  |               |            |        | اجمالي الصفحة :                                                                         |           |

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : ( مطابقة )

مندوب المقاول

مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات / محمد اسامة  
مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات / محمد اسامة  
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني  
م / فهد بن علي المدوع  
م / محمد بن محمد الدوسري

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠٩٠ + ٣٦٠٠٩٠٠ يوم

اجملي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٢٢ ريال

تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ


صفحة رقم ( ٤٠ )

| ملاحظات | مستحقات المقاول |          | القلة | المنفذ بالطبيعية |               |      | كمية العقد | الوحدة                                                                                                                                                                                       | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                  | رقم البند  |
|---------|-----------------|----------|-------|------------------|---------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | في حدود البند   |          |       | زيادة عن البند   | في حدود البند |      |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |            |
|         | زيادة عن البند  | ريال     |       |                  |               |      |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |            |
|         |                 |          |       |                  |               | ريال |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |            |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠    | ٢٠١٢  | ٠                | ٠             | ١    | عدد        | توريد وتركيب وتشغيل مقايح فصل على الحمل سمة ١٠٠ امبير ومركب داخل علية مظلة ومعلقة للتلد الوطنية والدار ودرجة حمية عالية من النوع الذي يركب خارج المبني ولواكب ليجوز وحدات التكييف الخارج حية | ١٤/١٠/٣/٣                                                                                                                                                                                     |            |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠    | ٢٨٨   | ٠                | ٠             | ٢    | عدد        |                                                                                                                                                                                              | توريد وتركيب وتشغيل مقايح فصل على الحمل سمة ١٥٠ امبير ومركب داخل علية مظلة ومعلقة للتلد الوطنية والدار ودرجة حمية عالية ومن النوع الذي يركب خارج المبني ولواكب ليجوز وحدات التكييف الخارج حية | ١٥/١٠/٣/٣  |
|         | ٠,٠٠٠           | ٢٤٨٤,٠٠٠ | ٢٠٧٠  | ٠                | ١,٢           | ٢    | عدد        |                                                                                                                                                                                              | لوحة توزيع فرعية سمة ١٠٠ امبير                                                                                                                                                                | ٦/١٨/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠    | ٤٠٢٥  | ٠                | ٠             | ١    | عدد        |                                                                                                                                                                                              | لوحة توزيع فرعية تركب غاطسة بالحقاق سمة (١٢٥٨٣) امبير                                                                                                                                         | ٧/١٨/٣/٣   |
|         | ٠,٠٠٠           | ٥٥٢,٠٠٠  | ٩٢٠٠  | ٠                | ٠,٦           | ١    | عدد        |                                                                                                                                                                                              | لوحة توزيع عمومية سمة ٤٠٠٨٢ امبير                                                                                                                                                             | ٧/١/١٩/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠    | ١١٥   | ٠                | ٠             | ٤٥   | م.ط        |                                                                                                                                                                                              | كلل ثرمولاسليك (xlpe/pvc) مقاس (٢٥٤) مم                                                                                                                                                       | ٧/٤/١٢/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠    | ١٢٦   | ٠                | ٠             | ١٢٠  | م.ط        |                                                                                                                                                                                              | كلل ثرمولاسليك (xlpe/pvc) مقاس (٥٠٤) مم                                                                                                                                                       | ٧/٤/١٢/٣/٣ |
|         | ٠,٠٠٠           | ٨٠٠٤,٠٠٠ |       |                  |               |      |            |                                                                                                                                                                                              | اجمالي الصفحة :                                                                                                                                                                               |            |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)  
مطلوب المقول

المهندس المشرف  
محمد بن حمد الومري

مدير إدارة شئون المباني  
م / محمد بن عبد العزيز



مشروع مجمع النويصة التعليمية  
وادي الدواسر  
م / محمد أسامة



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٣٣٦٧,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٧/٠١/٠١ هـ

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

**المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات**

مستخلص جاری رقم ( ۲۹ ) عن شهر محرم لعام ۱۴۴۲ هـ

صفحة رقم ( ٤١ )

| ملاحظات | مستحقات العقول |         | الفئة | المنفذ بالطبيعة |      | الوحدة | كمية العقد | بيان الأعمال                                                                    | رقم البند |
|---------|----------------|---------|-------|-----------------|------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | في حدود البند  |         |       | في حدود البند   |      |        |            |                                                                                 |           |
|         | زيادة عن البند | ريال    |       | زيادة عن البند  | ريال |        |            |                                                                                 |           |
|         | ريال           | ريال    |       |                 |      |        |            |                                                                                 |           |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠   | ٢٨٨   | ٠               | ٠    | عدد    | ٥          | جهاز هاتف عادي بدون شاشة                                                        | ٧/٢١/٤/٤  |
|         | ٠,٠٠٠          | ٢٨٩,٨٠  | ٣٢٢   | ٠               | ٠,٩  | عدد    | ٦          | مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الأطراف مع تركيب كيبيل ذو أربعة أطراف مقصود مقاس ٠,٦ مم | ٣/١/٤/٤   |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠   | ٤٦٠٠  | ٠               | ٠    | عدد    | ١          | مكبر صوت قدرة ١٢٠ وات                                                           | ٧/١/٢/٤   |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠   | ١١٥٠  | ٠               | ٠    | عدد    | ١٠         | ساعة قدرة ١٥ وات للقاء                                                          | ٧/١/٢/٤   |
|         | ٠,٠٠٠          | ٨٠٥,٠٠  | ٨٠٥   | ٠               | ١    | عدد    | ٢          | صندوق صوتي ٢٤ وات للظلة                                                         | ٦/١/٢/٤   |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠   | ٢٥٣٠  | ٠               | ٠    | عدد    | ١          | لاقط صوتي لاسلكي مع ملحقة                                                       | ٦/١/٢/٤   |
|         | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠   | ٥٧٥   | ٠               | ٠    | عدد    | ١          | لاقط صوت مكثفي مع كيبيل طوله ٥ متر                                              | ٤/٣/١٧/٤  |
|         | ٠,٠٠٠          | ٨٦,٤٠   | ٢٨٨   | ٠               | ٠,٣  | عدد    | ٣          | مخرج ومداخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للخروج                                | ٤/٣/١٧/٤  |
|         | ٠,٠٠٠          | ١٩٦٦,٥٠ | ٣٤٥   | ٠               | ٥,٧  | عدد    | ١٩         | مكتشف دخان                                                                      | ٣/١/٥/٤   |
|         | ٠,٠٠٠          | ١,٠٣,٥٠ | ٣٤٥   | ٠               | ٠,٣  | عدد    | ١          | مكتشف حراري ضوئي                                                                | ٤/١/٥/٤   |
|         | ٠,٠٠٠          | ٣٢٥١,٢٠ |       |                 |      |        |            | اجمالي الصفحة :                                                                 |           |

(١) مدى مطابقة الأبعاد للدرجات والمواصفات : (مطابقة)

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

منذوب المقلول

المهندسين المعماريين

مدير إدارة شئون

م / محمد بن حمد الدوسري

أ. محمد أسامة

وادي السيلواو  
دروع مجتمعات النوبيين  
مكتبة ببناء الجزيرة للمقاصد

المجلس الأعلى للتعليم  
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات  
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٢ )

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠٠٠٠ يوم  
اجملي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٦٦,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/١٠/١ هـ

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | القيمة   | المنفذ بالطبيعة |               | كمية العقد | الوحدة          | بيان الأعمال                                                                                                                                                    | رقم البند |
|---------|-----------------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |          | زيادة عن البند  | في حدود البند |            |                 |                                                                                                                                                                 |           |
|         | ريال            | ريال          |          |                 |               |            |                 |                                                                                                                                                                 |           |
|         | ٠,٠٠            | ٦٠٩,٥٠        | ٦,٩٥     | ٠               | ٠,١           | ١          | عدد             | مكيف هواء طراز متفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد (٣٠٠٠٠) و.ج.ب/إساعة بمن النوع الكسيت                                                                           | ٢/٢/٥     |
|         | ٢٦٠,٠٠٠,٠٠      | ٤٠٠,٠٠٠,٠٠    | ٤,٠٠٠    | ٦,٥             | ١             | ١          | عدد             | مكيف هواء طراز متفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد (١٨٠٠٠) و.ج.ب/إساعة بمن النوع الجداري                                                                          | ٢/٢/٥     |
|         | ٢٧٠,٥٠٠,٠٠      | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠  | ٥,٠٠٠    | ٥٤,١            | ٢             | ٢          | عدد             | مكيف هواء طراز متفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد (٢٤٠٠٠) و.ج.ب/إساعة بمن النوع الجداري                                                                          | ٢/٢/٥     |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٣,٠٠٠,٠٠ | ٠               | ٠             | ١          | عدد             | وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (UNIT BACKAGE) ذو قدرة ١٢,٥ طن ومحل تصريف الهواء ٥٤٠٠ قدم ٣-١٠ وقدره سخان كهربائي التكلفة ٣٢٠ كيلو وات بكفاءة لوازنها وملحقها | ٢/٢/٥     |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٥,٠٠٠,٠٠ | ٠               | ٠             | ٢          | عدد             | وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج                                                                                                                               | ٢/٢/٥     |
|         | ٠,٠٠            | ١٨٠,٠٠٠       | ٦,٠٠     | ٠               | ٠,٣           | ١          | عدد             | مروحة طرد تركب بالشبك أو الحائط (٢٠٠ قدم ٣-١٠)                                                                                                                  | ١/١٣/٤/٥  |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٨٠٠      | ٠               | ٠             | ١          | عدد             | مروحة طرد مركزية (٢٠٠ قدم ٣-١٠)                                                                                                                                 | ١/١٣/٤/٥  |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ٨٥٠      | ٠               | ٠             | ١          | عدد             | مروحة طرد مركزية (٤٠٠ قدم ٣-١٠)                                                                                                                                 | ١/١٣/٤/٥  |
|         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠          | ١,٠٠٠    | ٠               | ٠             | ١          | عدد             | مروحة طرد مركزية (٧١٤ قدم ٣-١٠)                                                                                                                                 | ٢/٢/٣/٤/٥ |
|         | ٢٩٦٥٠,٠٠        | ١٤٧٨٩,٥٠      |          |                 |               |            | اجمالي الصفحة : |                                                                                                                                                                 |           |

مدير إدارة شئون المباني  
١٤٤٢/١٠/١ هـ  
م/ محمد بن عبد العزيز  
م/ محمد بن عبد العزيز

المباني المشرف  
م/ محمد بن عبد العزيز

(١) مدى مطابقة الأعمال للبيانات والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

م/ محمد اسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
شروع مجمع النويمة التعليمية  
وادي الدواسر



وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة الدواسة

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٤٣)

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم ( ۲۹ ) عن شهر محرم لعام ۱۴۴۲ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

اجمالي قيمة العملية

تاريخ الزيارة :

1430/08/7

$$= 76 + 9 + 77 + 9 =$$

U. 73883377 77

10/10/88 10/10/88

وادي السند وأنستمبر  
مدرج مع مجموع النويستمبر التحليلي  
مدرج مع مجموع النويستمبر التحليلي

مندوب المقاول

محمد أسامة

م / محمد بن حمد الدوسري  
 المهملات المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

المدرع  
المبينة

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة

اجمالي الصفحه :

| ملاحظات | مستحقات المغلول |               | اللفة   | المنفذ بالطبيعة |               | كمية العقد | الوحده | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                | رقم البند   |
|---------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |         | زيادة عن البند  | في حدود البند |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|         |                 |               |         |                 |               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|         |                 |               |         |                 |               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ريال    | ريال            |               |         |                 |               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|         | ٠,٠٠٠           | ٣٤,٠٠٠,٠٠٠    | ١٠٠     | ٠               | ٣٤٠٠          | ٦٨٨١,٦     | ٦م     | أسقف من بلاطات جبسية لمسة للصوت حسب المخططات والتفاصيل                                                                                                                                                                                                                                      | 9_28        |
|         | ٠,٠٠٠           | ٨٧٧٥,٠٠٠      | ٤٥٠     | ٠               | ١٩٥           | ١٣٠٠       | م.م    | كبل نحاس منوع (CUXLPEPVC/STA) مقاس (٣٠٠×١) (م.م)                                                                                                                                                                                                                                            | 10/5/23/3/3 |
|         | ٠,٠٠٠           | ١١٠,٢٥٠,٠٠٠   | ١٤٧     | ٠               | ٧٥            | ٥٠٠        | م.م    | كبل نحاس ثرموبلاستيك منوع (CUPVC/VCY/G) مقاس (٣٠٠×١) للتأريض                                                                                                                                                                                                                                | 13/7/23/3/3 |
|         | ٠,٠٠٠           | ٦,٠٠٠,٠٠٠     | ٤٠٠     | ٠               | ١٥٠           | ١٠٠٠       | م.م    | كبل نحاس منوع (CUXLPEPVC/STA) مقاس (٢١٠×١) (م.م)                                                                                                                                                                                                                                            | 9/5/23/3/3  |
|         | ٠,٠٠٠           | ٦٧٢,٠٠٠       | ١٢٠     | ٠               | ٥٦            | ٣٧٥        | م.م    | كبل نحاس ثرموبلاستيك منوع (CUPVC/VCY/G) مقاس (٢١٠×١) للتأريض                                                                                                                                                                                                                                | 12/7/23/3/3 |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠         | ٢٩٥,٠٠٠ | ٠               | ٠             | ٤          | عدد    | إيصال التيار الكهربائي وإغلاقه للمشروع بقدرة (١٦٠٠ أمبير) عدد جهات ٤٠٠/٢٢٠ فولت                                                                                                                                                                                                             | 34/3/3      |
|         | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠         | ٤,٠٠٠   | ٠               | ٠             | ٤          | عدد    | مضخ إصصال عائلتي رقمي ٢٤/٤ خط فلين للتروسة                                                                                                                                                                                                                                                  | 00/01/1900  |
|         | ٠,٠٠٠           | ٧١٢٢٥,٠٠٠     | ٢٥٩     | ٠               | ٢٧٥           | ٤٤٠        | عدد    | وحدة إنشاء فلورست كدر (٢٠*٢٠) وات بطاقة أويل من النوع فلفنس بلسفك الستنجر والسعر يشمل جميع التجهيزات من مدغمو ولسلك ومطبخ وكافة ملابزم التشغيل للوحدة (اعطرات)                                                                                                                              | 2/3/1/3/3   |
|         | ٠,٠٠٠           | ٦٣٠٠٠,٠٠٠     | ٤٥٠     | ٠               | ١٤٠           | ٢٢٥        | عدد    | وحدة إنشاء فلورست كدر (٢٠*٢٠) مع تانتر شدرس لوحين من هسلب ناخدين ومطبخين ومطلي بالان الايبرن بولاست ايفروني من الطرح والفلنس بلسفك الستنجر وكبلين للوحدة (٢٠*١٠ سم) والسعر يشمل جميع التجهيزات المطلوبة لوحدة الامتداد من موادها ولسلك ومطبخين تشغيل ( لوف الدنبر والوكيل والعمال والمشتغل) | 1/18/1/3/3  |
|         | ٠,٠٠٠           | ٦٣٩٧٢,٠٠٠     |         |                 |               |            |        | اجمالي الصفحه :                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |



# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم  
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر  
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١١/٣٥/١٤١٦ هـ  
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم  
اجملي قيمة العملية : ٢١٨٨٣٣٧٨,٣٢ ريال  
تاريخ الزيادة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ


صفحة رقم ( ٤٤ )

| ملاحظات         | مستحقات المقاول |               | القيمة | المنفذ بالطبيعة |                 |      | الوحدة          | كمية العقد                                                                                                                                                                                      | بيان الأعمال | رقم البند |  |
|-----------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|
|                 | زيادة عن البند  | في حدود البند |        | في حدود البند   | زيادته عن البند |      |                 |                                                                                                                                                                                                 |              |           |  |
|                 |                 | ريال          |        |                 |                 | ريال |                 |                                                                                                                                                                                                 |              |           |  |
|                 |                 | ريال          |        |                 |                 |      |                 |                                                                                                                                                                                                 |              |           |  |
| البند المستحدثة |                 |               |        |                 |                 |      |                 |                                                                                                                                                                                                 |              |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ١٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٢٧٠    | ٠               | ٦٠٠             | ٩٦٠  | عدد             | وحدة إنشاء لسيوت لوت دائرية قدر ( ٢٢٠٠١ ) وات غطية بسقف المستعر                                                                                                                                 | 17/5/3/3     |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ١٦٠٠,٠٠٠      | ٤٠٠    | ٠               | ٤               | ٨    | عدد             | وحدة إنشاء سطوحية دائرية قدر ( ٧٠ ) ميل طاق من النوع الطور والطور دائرية دائرية ٤٤ IP ٤٤ وأقصى بيشل جميع التسيوت من مواسير وأسلاك ومقانيق ومقانيق لتتخلل الوحدة ( السطح الرئيسي للدراسة )       | 18/5/3/3     |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ٥٦٦٥٠,٠٠٠     | ٤٥٠    | ٠               | ١٢٥             | ٢٠٠  | عدد             | وحدة إنشاء قورنت قدر ( ٢٠٠١ ) وات غطاء لويل من النوع القاطن بسقف المستعر راحة حديد ( ٥٠١ ) مقام للواء والظرفية وأقصى بيشل جميع التسيوت من مواسير وأسلاك ومقانيق ومقانيق لتتخلل الوحدة ( السطح ) | 18/1/3/3     |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ١٠٥٦٠,٠٠٠     | ٢٢٠    | ٠               | ٤٨              | ٩٦   | عدد             | وحدة إنشاء القورنت قدر ( ٢٠٠١ ) وات جداري بقاء من الأوبال الأبيض تركب فوق السرايا وأقصى بيشل جميع التسيوت من مواسير وأسلاك ومقانيق ومقانيق لتتخلل الوحدة                                        | 1/1/3/4      |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ٤٨٠٠,٠٠٠      | ١٥٠    | ٠               | ٣٦              | ٦٤   | عدد             | وحدة إنشاء دائرية لها لية قدر ( ١٠٠ ) وات ( ٢٢٠٠ ) قيات من النوع الطور والطور دائرية دائرية ٤٤ IP ٤٤ وأقصى بيشل جميع التسيوت من مواسير وأسلاك ومقانيق ومقانيق لتتخلل الوحدة ( السطح )           | 7/1/2/3/3    |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ٣٩٢٠,٠٠٠      | ١٤٠٠   | ٠               | ٢,٨             | ٤    | عدد             | لوحة ألومنيوم فرعية سعة ٢٠٠ أسير ( الحافلات ومخدة الهواء )                                                                                                                                      | 3/18/3/3     |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ١١٥٢٠,٠٠٠     | ٤٨٠٠   | ٠               | ٢,٤             | ٤    | عدد             | لوحة ألومنيوم فرعية سعة ١٠٠ أسير بطانة خشبية                                                                                                                                                    | 2/6/18/3/3   |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ١٦٥٦٠,٠٠٠     | ٣٤٥٠   | ٠               | ٤,٨             | ٨    | عدد             | لوحة ألومنيوم فرعية سعة ٢٠٠ أسير                                                                                                                                                                | 2/6/18/3/4   |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ٥٤٠٠,٠٠٠      | ١٨٠٠٠  | ٠               | ٠,٣             | ١    | عدد             | لوحة ألومنيوم ٢٥٠ أسير لمقانيق السقف الفريسية                                                                                                                                                   | 1/1/19/3/3   |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ٨٢٦٠,٠٠٠      | ٢٩٥٠   | ٠               | ٢٨              | ٥٦٠  | متر             | كابل نحاس مشع (CUXLPEPVCISTA) مقاس (١٥٠x١)                                                                                                                                                      | 7/5/23/3/3   |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ١٢٦٠,٠٠٠      | ٣٥٠٠   | ٠               | ٣,٦             | ١٢   | عدد             | مكبث هواء طراز متصل بارد لحد قدره ١١٠٠٠ ورجل ساعة من النوع الجداري بقاء مازم من توصيلات وتعديلات                                                                                                | 2/3/2/6      |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ٢٩٩٢٥٠,٠٠٠    | ٧٥٠٠   | ٠               | ٣٩,٩            | ١٣٣  | عدد             | مكبث هواء طراز متصل بارد لحد قدره ٢٠٠٠٠ ورجل ساعة من النوع الجداري بقاء مازم من توصيلات وتعديلات                                                                                                |              |           |  |
|                 | ٠,٠٠٠           | ٥٩٢٧٢٠,٠٠٠    |        |                 |                 |      | اجمالي الصفحة : |                                                                                                                                                                                                 |              |           |  |

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات ( : مطابقة )

مطلوب المقاول

المهندس المشرف



م/م  
مهندس المشرف

مجمع التويعمة التعليمي  
وادي الدواسر

م/م  
مهندس المشرف

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٩) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

| ملاحظات | مستخلص المقاول |               | بيان الاصل    |
|---------|----------------|---------------|---------------|
|         | زيادة عن البند | في حدود البند |               |
|         | ريال           | ريال          |               |
|         | ٢٣٤٠٠٠٠٠٠      | ٤٢٢١٢٢٥٠٠٠    | صفحة رقم (١)  |
|         | ٣٣٦٠٠٠٠٠٠      | ٣٢٠٨٥٠٠٠٠     | صفحة رقم (٢)  |
|         | ١٤٠٠٠٠٠٠٠      | ٢٦٤٠٠٠٠٠٠     | صفحة رقم (٣)  |
|         | ٠٠٠            | ٥٤٤٨٠٠٠       | صفحة رقم (٤)  |
|         | ٣٣٥٥٠٠٠٠٠      | ٢٢١٣٤٧١٠٠٠    | صفحة رقم (٥)  |
|         | ٤٨٧٥٠٠٠٠       | ١١٥٩٤٨٠٠٠٠    | صفحة رقم (٦)  |
|         | ٨٤٥٩٤٠٠٠       | ١٣٩٠١٠٠٠٠٠    | صفحة رقم (٧)  |
|         | ٠٠٠            | ٩٢٨٩٠٠٠٠٠     | صفحة رقم (٨)  |
|         | ٠٠٠            | ٥٣٢٣٠٠٠٠      | صفحة رقم (٩)  |
|         | ٠٠٠            | ٩٠٠٠٠٠٠٠      | صفحة رقم (١٠) |
|         | ٣٥٢٤٨٠٠٠       | ٢٠١٨٥١٠٠٠     | صفحة رقم (١١) |
|         | ٨٦١٠٠٠٠        | ٣٠٨٣٣٠٠٠      | صفحة رقم (١٢) |
|         | ٠٠٠            | ٩٤٠٥٦٠٠٠      | صفحة رقم (١٣) |
|         | ١٢٤٠٠٠٠        | ٥٥٥١٤٠٠٠      | صفحة رقم (١٤) |
|         | ١٢٤٦٦٤٠٠٠      | ٦٢٤٧٧٠٠٠      | صفحة رقم (١٥) |
|         | ٤٠٠٠٠٠٠        | ٧٥١٥٠٠٠       | صفحة رقم (١٦) |
|         | ٥٠٨٩٦٠٠٠       | ٧٤٩٩٦٠٠٠      | صفحة رقم (١٧) |
|         | ٦٢٠٠٠٠٠        | ٧٦٨٤٠٠٠       | صفحة رقم (١٨) |
|         | ٠٠٠            | ٢٨١٨٥٢٠٠٠     | صفحة رقم (١٩) |
|         | ٠٠٠            | ٣٩٧٤٠٠٠       | صفحة رقم (٢٠) |
|         | ٠٠٠            | ٦١٧٨٠٠٠       | صفحة رقم (٢١) |
|         | ١٨٦٦٠٠٠        | ١٢٢٨٨٠٠٠      | صفحة رقم (٢٢) |
|         | ٩٩٦٣٦٢٠٠٠      | ١١٨٠٠٥٧٩٠٠٠   | اجمالي الصفحة |

(١) مدى مطابقة الاصل للشروط والاصناف : (مطابقة)

المهندس المشرف

المهندس المشرف

م / يوسف الخلف

م / محمد بن عبد الواسر

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات  
مشروع : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
وادي : وادي الدواسر



| ملاحظات | مستخلصات المقاول |               | بيان الأصل    |
|---------|------------------|---------------|---------------|
|         | زيادة عن البند   | في حدود البند |               |
|         | ريال             | ريال          | صفحة رقم (٢٣) |
|         | ٠,٠٠             | ٦,٥٥٤,٠٠      | صفحة رقم (٢٤) |
|         | ٠,٠٠             | ٨٤٠,٠٠,٠٠     | صفحة رقم (٢٥) |
|         | ٧٩٢,٠٠           | ١٣٢٩,٠٠       | صفحة رقم (٢٦) |
|         | ٠,٠٠             | ٣,٠١٥,٠٠      | صفحة رقم (٢٧) |
|         | ٢٥٩٦٤,٤٠         | ١١٢٣٣,١٠      | صفحة رقم (٢٨) |
|         | ٠,٠٠             | ٦,٠٩٨,٠٠      | صفحة رقم (٢٩) |
|         | ٠,٠٠             | ٧,٠٠٠,٠٠      | صفحة رقم (٣٠) |
|         | ٠,٠٠             | ٩٦٠,٨٠,٠٠     | صفحة رقم (٣١) |
|         | ٠,٠٠             | ٣١,٠٣,٥٠      | صفحة رقم (٣٢) |
|         | ٠,٠٠             | ١١٧٩,٠٣٥      | صفحة رقم (٣٣) |
|         | ٠,٠٠             | ٩٦٧٥,٠٠       | صفحة رقم (٣٤) |
|         | ٧,٧٧٤,٣٠         | ٢٤٢٦,٠٠,٦٠    | صفحة رقم (٣٥) |
|         | ٣١٧٧٣,٤٩٠        | ٣٧١١٨٣,٩٥     | صفحة رقم (٣٦) |
|         | ٨٨٠,٠٠           | ١,٧١٥,٠٠      | صفحة رقم (٣٧) |
|         | ٠,٠٠             | ٢٣٨٩٨,٠٠      | صفحة رقم (٣٨) |
|         | ٠,٠٠             | ٠,٠٠          | صفحة رقم (٣٩) |
|         | ٠,٠٠             | ١٥٤٣,٠٧٠      | صفحة رقم (٤٠) |
|         | ٠,٠٠             | ٨٠٠,٤,٠٠      | صفحة رقم (٤١) |
|         | ٠,٠٠             | ٣٢٥١,٢٠       | صفحة رقم (٤٢) |
|         | ٢٩٦٥,٠٠,٠٠       | ١٤٧٨٩,٥٠      | صفحة رقم (٤٣) |
|         | ٣٥٨٧٦٣,٦٠        | ١٤٠,٣٨٢٣,٤٠   | اجمالي الصفحة |

(١) مدى مطابقة الأعداد للبروت والمواصفات : (مطابقة)

مفتوح المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

شركة بناء الحنة - المقاولات

مشرق

وادي مسعود



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠.٠٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧١.٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٠١ هـ



وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم ( ٢٩ ) عن شهر محرم لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم ( ٤٧ )

| ملاحظات | مستحقات المقاول |               | بيان الأعمال                                                        |
|---------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
|         | زيادة عن البند  | في حدود البند |                                                                     |
|         | ريال            | ريال          |                                                                     |
|         | ٩٩٦٣٦٢.٨٠       | ١١٨٠٠٥٧٩.٤٠   | اجمالي صفحة رقم (٤٥)                                                |
|         | ٣٥٨٧٢٦٣.٦٠      | ١٤٠٣٨٢٣.٤٠    | اجمالي صفحة رقم (٤٦)                                                |
|         | ٤٥٨٣٦٢٦.٤٠      | ١٣٢٠٤٤٠٢.٨٠   | اجمالي المستحقات قبل الحسم او الإضافة في حدود البند وزيادة عن البند |
|         |                 | ١٧٧٨٨٠.٢٩.٢٠  | اجمالي المستحقات قبل الحسم او الإضافة                               |
|         |                 | ١٦٦٨٥١٧.١٤    | حسم ٥٩.٣٨ % من قيمة العقد                                           |
|         |                 | ١٦١١٩٥١٢.٠٦   | اجمالي المستحقات بعد الحسم                                          |
|         |                 | ١٢٣٢٤٤٠.٠٠    | البند المستحقة (صفحة ٤٣ و ٤٤ و ٤٥)                                  |
|         |                 | ١٧٣٥١٩٥٢.٠٦   | اجمالي المستحقات بعد إضافة البند المستحقة                           |
|         |                 | ١٦٤١١٨٤٢.٣٤   | ما سبق صرفه                                                         |
|         |                 |               | حسمات                                                               |
|         |                 | ٩٤٠١٠٩.٧٢     | صافي المستحق رقما                                                   |
|         |                 |               | تسعة مائة وأربعون ألف ومائة وتسعة ريال وإثنان وسبعون هلاله لا غير   |

مدير إدارة شئون المباني

مهندس الكهرباء

مهندس الاشراف

مهندس المقاول

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

م/ فهد بن حليد المرع

م/ محمد بن فهد الدوسري

م/ يوسف أحمد

م/ محمد أسامة

(٢) تواجد مهندس المقاول متواجد اعتماد معتمد

(٣) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد اعتماد معتمد

(٤) تواجد مهندس الكهرباء متواجد عند الحاجة اعتماد معتمد

(٥) تأمين غرفة الإشراف مؤمنة

(٦) تواجد مهندس الكهرباء متواجد عند الحاجة اعتماد معتمد

(٧) تأمين غرفة الإشراف مؤمنة

شركة: بناء الجزيرة للمقاولات  
مشاركون  
و. ن. س. و. ن. س.



مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

د / أحمد بن محمد العسري